## 监理例会会议纪要

时间	2024	I-02-02(周五 Friday )	会议地点 Venue:	板房 103				
 主持人	何冰	<u> </u>	记录整理 recorder:	Prefabricated office 103				
工机人		A 工程部: 李方文, 贺卓明						
参加人员		VAMA 各团队: 周正 VAMA 作业长: 邓新慧						
	施工	施工单位:易达,朱叶宇,王玉峰 监理:何冰						
 重要信息	1. 施工单位介绍上周施工情况及下周施工计划							
	2. 2	2. 各方提出该项目上周施工现场存在的问题及下周工作安排						
人员		内容						
浙江能建 (易达、王玉峰、朱 叶宇)		1: 上周共完成压杆焊接 125 根,完成率达到 94.7%。 2: 计划下周从 2024 年 02 月 02 日开始完成连退成品库 526 柱—527 柱的厂房项加固施工。 3: 年前将于 2024 年 02 月 05 日截止施工,年后于 2024 年 02 月 18 日开工。 4: 关于现场安全违章,至今累计共计 50 起,后续施工会按照相应施工规范进行并逐步减少现场违章发生。 5: 目前在场施工机械/设备有:3 台直臂自走式高空作业车、1 台剪叉式升降平台(用于运输材料)、1 辆起重吊车;6;本周新进人员9人,清退5人,目前项目部管理人员11人,施工人员25人,共在场30人。 7: 现场绿色通道以西的工作面有材料堆放,需协调挪动材料位置保证现场能正常施工。 8: 2024 年 02 月 01 日现场施工,新进场一台直臂自走式高空作业车,因现场调配的施工人员证件不齐,缺少高空作业证,现场给予清退。 9: 现场施工人员随时调换,前面得以磨合好的工人调换,减缓施工进度。 10: 施工前准备工作,量比较大,如对焊接作业下方材料、设备及地面进行敷设防火毯等。 11: 因现场焊接材料为镀锌角钢与斜梁漆面贴合,进行焊接时会产生大量火花、焊渣等掉落,如把漆面去除会较大改善现场焊接时产生的焊渣掉落。						
安全部 (周正)		1: 对于现场使用直臂自走式高空作业车进行作业的人员应将焊工证、高处作业证报送。 2: 针对上周高空落物的问题召开一个内部的事件风险分析会,加强现场管控避免再次发生。 3: 施工现场应随时关注作业区域,避免出现行车上方进行焊接作业,下方敷设防火毯不形成交叉作业。						

	4:会议提出现场行车使用中,509行车上方作业人员存在问题较多,两次检查发现上方施工人员失去保护,未正确使用安全带,需					
	提高高处作业人员的安全意识。					
	5: 行车上方施工时应及时设置生命线。					
	6: 现场搬运材料方面,搬运至行车上时需平方到行车过道上,不应斜靠在行车过道围栏上。					
	7: 施工时间为下午 14: 00—晚上 24: 00 进行高处作业需合理安排施工时间避免疲劳施工。					
	1: 现场使用行车应按照相应规定进行签字交接及移车签字移车需填写相应移车时间,杜绝弄虚作假,避免造成使用行车出现安全					
行车	问题。					
(邓新慧)	12: 年前后续共三天施工时间,需随时注意现场施工人员精神状态,必要时停止作业休息,后续施工在不影响生产的情况下会全力					
	配合协调,以顺利开展施工。					
	1: 2024年02月01日现场施工进度较快,在保证进度的同时也需保证施工质量。					
	1: 2024 中 02 万 01 百 5 5 5 6 6 7 7 7 7 1					
	2. 对了华项自由现的问题塞华术自了现场,包括构造以及协调等有解伏不了的问题可以任云以中提出,开协调解伏,保证顺利开展施工。					
   工程部	<sup>                                    </sup>					
(李方文、贺卓明)	3: 云以下促供的材料小用过了发示,可以间平抽处工周光成情况,工周术光成顶げ工程重原因、下周的爬工女排及如何开展爬工。 4: 对于现场使用行车应按照相关规定严格执行,确保施工安全。					
(子刀又、贝早叻)	5: 內					
	9: 大丁页科信息的传递应使用邮相及时及运,包括: 云区纪安、专题例云、云区时间通知、女生巡检口报寺以邮相及运,避免里 要文件、资料等丢失。					
	安文什、贞科寺云大。   6: 会议中提出如施工组织设计等资料在年后开工前未及时报送,不允许开工。					
	2,771.03.07.06.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.					
	1: 高处作业时应正确使用安全带,需要移动位置时应随时保证在安全绳的保护下进行移动,做到取一挂一,避免高处作业失去保					
	护。					
正衡监理	2: 高处作业下方应及时布置警戒区域并配置灭火器设专人进行监护,随时做好应对突发情况的准备。					
(何冰)	3:由于施工时间为中午14:00一晚上24:00时间较晚,每日的施工日志可在次日编制,应持之以恒的进行编制并发送。					
	4: 厂房顶加固施工,在施工前电焊机不应通电,焊接作业完成后及时派人进行断电。					
	5: 每日施工时间长达 10 个小时,现场应随时关注施工人员精神状态,必要时撤出现场回家休息。					
	6: 焊接作业点下方敷设的防火毯等安全措施应在施工前完成,避免形成交叉作业。					

特别说明: 所有时间均为北京时间, 对文件内容若有异议, 需在收到文件三日内以书面形式告知发件人, 否则将被视为认可本文件内容。

会议签到表

会议名称					
	盆理 份 氢				
会议时间	7074年2月7日				
会议地点	1程部活动板房103全议室				
序号	姓名	图位	联系电话		
1	なな		fenguen.ciachine.co		
2	城车1319.		tenguen ciechine co zhnoming he @voman		
3	何好		Prlano303 @163.com		
4	漫正.		18807382168		
5	Alang/	沙地	1519/897782 XiVius		
6	半4字	没料是	1397338 2983		
7	77.以	电盘奏	189977034		
8	,				
9	100		188/93/2309		
10	•				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					