

监理例会会议纪要

时间	2024-06-27（周四 Thursday）	会议地点 Venue:	板房 103 Prefabricated office 103
主持人	王国富	记录整理 recorder:	何冰
参加人员	VAMA 工程部：李方文、贺卓明 VAMA 能源部：柳真、简战道 VAMA EHSS：周正 施工单位：柏孙、王玉峰、朱叶宇 监理单位：王国富、何冰		
重要信息	1. 施工单位介绍上周施工情况及下周施工计划 2. 各方提出该项目上周施工现场存在的问题及下周工作安排		
人员	内容		
浙江能建 （柏孙、王玉峰、朱叶宇）	1. 本周施工情况：多功能室车棚、东备件库车棚、东备件库安装逆变器、五区组件安装。交流电缆疏通：宿舍楼至西配电室、主办公楼车棚至西配电室地埋已全部完成，多功能室车棚至配电室未完成；消防楼、钢保利已疏通至配电室。目前一区、二区、三区变压器位置还未定。 2. 材料方面：充电桩到货、逆变器到货、电缆桥架到货；交流电缆、箱变已订货，预计 2024 年 07 月 10 日到货，预制舱预计 2024 年 07 月 20 日到货；ABB 控制柜预计 2024 年 08 月 13 日到货； 3. 人员及设备进场情况：本周新增人员 0 人、退场人员 0 人，累计在场人员 71 人；新增机械 0 台，退场机械 0 台，累计在场机械 3 台。 4. 安全教育培训方面： 对新进场人员进行安全三级教育及厂内安全培训，对新进场人员进行安全技术交底 执行每日班前安全技术交底会议 执行屋面光伏作业人员每日班前测量血压、测量酒精 执行高空作业人员睡眠质量记录 执行每班清点作业人员确保不遗留工作人员；每个作业面至少两人及以上 执行每周内部周例会 组织中暑应急处理演练 5. 需建设单位确认及协调问题：多功能室车棚旁摄像头施工时损坏，现已恢复，未找到电源无法送电，需请建设单位安排相关人员对接送电。		

	6. 现施工图纸已通过供电局审查，预计 2024 年 06 月 28 日进行初审。 7. 目前 220KV 总站发电数据传输至供电局的无线终端未确定。
能源部 （柳真、简战道）	1. 逆变器支架与屋面的固定点过少，需增加固定点。 2. 逆变器雨棚应悬挑长度应不少于 200mm。 3. 水清洗系统：取水点离光伏板过近，会产生阴影，需稍加调整。 4. 东备件库：电缆标识牌字迹不清晰，需及时更换；对发现的问题整改并回复。
安环部 （周正）	1. 车棚施工：施工点过多，尽快完成车棚施工扫尾并清理恢复。 2. 当日无施工作业的，还请施工单位安排人员上午下午进行现场巡视，发现问题及时整改。 3. 高温防暑：现场施工时应配有足够的急救药品及饮用水。
工程部 （李方文、贺卓明）	1. 多功能室：摄像头送电恢复的，请施工单位会议结束后尽快落实。 2. 进度方面：施工进度需抓紧，按照公司计划进度完成。 3. 主办公楼车棚施工：趁天气晴朗时抓紧完成，尽量缩短影响车辆停放时间。 4. 设计进度：设计总图目录及剩余设计蓝图需尽快出图并提供给各相关方。
正衡监理 （王国富、何冰）	1. 经现场检查：宿舍楼使用的垫片生锈，需及时更换。 2. 逆变器试装：逆变器安装的角钢与屋面连接的电过少，应不少于 3 个固定点。 3. 成品库组件安装的北面穿刺垫片安装不符合要求，需及时整改； 4. 变电站车棚施工：钢结构立柱与预埋件焊接不符合要求，需满焊，焊接时应及时清除焊渣再进行施焊。 5. 请施工单位所有到货材料及时报验，验收合格后才能用于现场施工。

特别说明：所有时间均为北京时间，对文件内容若有异议，需在收到文件三日内以书面形式告知发件人，否则将被视为认可本文件内容。

会议签到表			
会议名称	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目第十八周监理例会		
会议时间	2024年6月27日上午9:30		
会议地点	工程部活动板房103会议室		
序号	姓名	单位名称	部门
1			
2			
3			
4			
5			
6	王正衡	浙江正衡	
7	李方文		
8	柯其	VAMA COO-E	COO-E
9	俞成通	VAMA COO-E	COO-E
10	周正		ZHS
11	王正衡	VAMA 工部	
12	王正衡	浙江正衡	
13			
14	朱叶宇	浙江正衡	
15	梅孙	浙江正衡	
16	何师	正衡监理	
17			