

监理例会会议纪要

|                     |                                                                                                                                                                                               |                |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 时间                  | 2024-09-26（周四 Thursday）                                                                                                                                                                       | 会议地点 Venue:    | 板房 103<br>Prefabricated office 103 |
| 主持人                 | 王国富                                                                                                                                                                                           | 记录整理 recorder: | 何冰                                 |
| 参加人员                | VAMA 工程部：李方文、贺卓明<br>VAMA 能源部：李琦<br>VAMA EHSS：刘育新<br>施工单位：柏孙、王玉峰、李芳<br>监理单位：王国富、何冰                                                                                                             |                |                                    |
| 重要信息                | 1. 检查地面施工情况及存在的问题；                                                                                                                                                                            |                |                                    |
| 人员                  | 内容                                                                                                                                                                                            |                |                                    |
| 浙江能建<br>（柏孙、王玉峰、李芳） | 1. 目前未完成：监控安装、灭火器配置；<br>2. 整改项目：屋面、土建、低压、高压四个方面后续陆续进行整改；<br>3. 高压方面问题，待整改所需材料齐全后一并停电整改；<br>4. 箱变相关问题已完成落实，后续一并停电整改；                                                                           |                |                                    |
| 能源部<br>（李琦）         | 1. 西区配电室：西备件库电缆已完成拼接，存在较大隐患，请施工单位尽快安排专业人员进行拆除；<br>2. 请施工单位施工完成后及时进行自检，现场施工产生的垃圾需及时清理；                                                                                                         |                |                                    |
| 安环部<br>（刘育新）        | 1. 国庆期间施工：请施工单位编制值班管理人员名单，施工期间需保证有相应管理人员进行监管；<br>2. 板房施工垃圾，线盘、施工垃圾等奇怪施工单位尽快安排清理；<br>3. 消防电气室：配电箱请施工单位尽快恢复；<br>4. 安全评价报告：项目进入尾期，请施工单位尽快落实安全评价报告编制及报送；<br>5. 项目尾期施工，施工现场存在明显违章，请施工单位加强施工现场安全管理； |                |                                    |
| 工程部<br>（李方文、贺卓明）    | 1. 交付验收方面：请施工单位尽快落实缺陷整改，确保国庆节后能按时组织交付验收；                                                                                                                                                      |                |                                    |
| 正衡监理<br>（王国富、何冰）    | 1. 请施工单位安排缺陷整改小组，按缺陷清单逐一落实缺陷整改；<br>2. 西备件库屋面组件安装完成后，建议先进行地面站缺陷整改，整改完成后及时进行报验；<br>3. 组件检测、第三方检测方面，请施工单位尽快落实；<br>4. 快充站：消防水池处电缆使用镀锌管敷设，应采用电缆桥架敷设；电缆直埋处需按规范要求设置警示桩；                              |                |                                    |

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | 5. 西备件库屋面组件安装完成后，消缺整改建议从多功能室开始，逐一进行整改； |
|--|----------------------------------------|

特别说明：所有时间均为北京时间，对文件内容若有异议，需在收到文件三日内以书面形式告知发件人，否则将被视为认可本文件内容。

会议签到表

|      |                                |          |      |
|------|--------------------------------|----------|------|
| 会议名称 | 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 31月 |          |      |
| 会议时间 | 2024年9月16日上午9:30               |          |      |
| 会议地点 | 工程部活动板房103会议室                  |          |      |
| 序号   | 姓名                             | 单位名称     | 联系电话 |
| 1    |                                |          |      |
| 2    |                                |          |      |
| 3    |                                |          |      |
| 4    |                                |          |      |
| 5    | 孙明                             | 嘉明正衡     |      |
| 6    |                                |          |      |
| 7    | 李方文                            | VAMA工程部  |      |
| 8    | 李楠                             | 100-E    |      |
| 9    | 刘新                             | CAO-ZHSS |      |
| 10   | 程子                             | 工程部      |      |
| 11   | 李机                             | 中国石化     |      |
| 12   | 王亚峰                            | 浙江院      |      |
| 13   | 李岩                             | 中国铁建     |      |
| 14   | 梅孙                             | 中国铁建浙江院  |      |
| 15   | 何永                             | 正衡管理     |      |
| 16   |                                |          |      |
| 17   |                                |          |      |

