

# 会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目  
编号：ZHJL-ZLYQBDK-HYJY-003

签发：戚平

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工项目部 | 会议时间 | 2024 年 04 月 12 日 9：00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 王昌龙   |      |                       |
| 会议主题：每周例会强调施工安全，推进施工进度和质量控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                       |
| 本次会议议题情况：<br><br>1、施工单位汇报施工情况；<br><br>2、监理单位谈工作情况；<br><br>3、建设单位谈施工进度、安全和质量要求，以及需协调事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                       |
| 本次会议内容：<br><br>一、施工单位：<br><br>本周工作：<br><br>1、B1#楼屋顶支架安装完成 100%，组件安装完成 100%。<br><br>2、B2#楼屋顶条形基础定位摆放完成约 75%，支架完成约 70%。<br><br>3、条形基础、支架材料和组件已全部到货。<br><br>下周计划：<br><br>1、B1#楼屋顶组件开始组串放线，完成约 25%，光伏线缆水平桥架安装完成约 20%。<br><br>2、B2#楼屋顶支架安装组合完成 100%，组件安装完成 100%。<br><br>3、桥架和光伏线缆进场。<br><br>需要协调事宜：<br><br>1、请建设单位协调园区原设计单位，需确认桥架安装打孔对原有建筑物墙体和楼板承重是否满足设计要求的事宜。<br><br>二、监理单位：<br><br>1、关于安全文明施工情况，上周没有发生任何安全事情，文明施工方面也没有收到园区的反馈。但还是需要再加强安全文明施工的细节注意。<br><br>2、开工至今整体的施工进度已正常化，施工单位再进行每周施工量的细化和进度提前。<br><br>3、关于组件到货检测，初步结果已知晓，待正式报告出具后，确认更换不合格组件。 |       |      |                       |

4、关于施工资料方面要求与施工同步进行，抓紧该报审的报审，报验的报验。

三、建设单位：

1、关于并网事宜先予以明确，先做好园区（战新园 B 地块）的送电工作，再进行光伏项目的并网，提交资料的顺序也是这样。建设单位会提前与供电部门沟通相关事宜，但是我们这边要提前把资料准备好。

2、关于桥架安装的事宜，建设单位会与园区建设的原设计单位进行沟通确认打孔是否会对原建筑物的墙体楼板承重影响的事宜。

3、关于施工的资料，再明确一事项，施工单位要进行施工日志的收集整理和补充完善，逻辑上和实际相吻合，与监理日志相吻合。其他资料要求齐全和时间逻辑符合施工的各节点情况，随时进行整理。

|      |                                                          |      |              |
|------|----------------------------------------------------------|------|--------------|
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部     |      |              |
| 抄送单位 | 江苏佳洲节能环保技术有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部   |      |              |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目监理部 | 发文时间 | 2024. 04. 12 |

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：



