

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-ZLYQBDK-HYJY-005

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 04 月 25 日 14: 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：每周例会强调施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工进度、安全和质量要求，以及需协调事项。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、B2#楼屋顶接地焊接安装完成 90%。 2、B1#和 B2#楼的水平桥架拼装完成约 90%。 3、桥架安装前进行打孔完成 100%。 4、桥架和光伏直流线缆已全部到货。 下周计划： 1、B1#和 B2#楼屋顶接地焊接安装完成 100%。 2、光伏直流线缆敷设完成约 30%。 3、组件之间接地连接安装完成 100%。 4、已与检测单位联系通知可以进行组件的安装检测，检测人员已到现场，计划 25 日-26 日完成组件安装后的 EL 测试。 需要协调事宜： 1、请建设单位尽早确定接入方案和并网手续的时间。 2、园区配电房内的具体并网柜位置确认。			
二、监理单位： 1、关于安全文明施工情况，上周没有发生任何安全事情。但还是需要再加强安全文明施工			

的细节注意，注意排水沟里的垃圾及时清理和施工现场的多余材料垃圾清理。 2、要求施工方这两天安排工人配合进行组件安装后的 EL 检测。 3、关于组件和电站检测项目跟大家简单介绍了情况（检测包括组件到货检、安装检和电站并网运行后的系统检测）。 三、建设单位（海晟能源）： 1、关于园区配电房的专变和电器柜等具体计划安排是 4 月 25 日-26 日到货，之后进行拼接、安装和调试等工作，5 月 20 日左右进行通电。 2、关于配电房内的并网柜具体位置应与图纸相一致，具体可视配电房内的配电柜子就位后核对确认。 3、关于并网方案和手续，会议之后一起到杭湾供电公司区先递交并网的申请相关资料，索要相关并网手续的相关资料目录，进行先行准备。另待供电公司确认后进行并网柜的订货，届时并网柜进场安装和相关施工的完成。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024. 04. 26

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

