

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-ZLYQBDK-HYJY-006

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 05 月 09 日 14: 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：每周例会强调施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工进度、安全和质量要求，以及竣工验收相关事项要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、B1#和 B2#楼屋顶接地焊接安装完成 100%。 2、B2#楼屋顶的条形基础与屋面间隙灌浆抹面完成 358 个，占比 100%。 3、B1#和 B2#楼屋顶光伏直流线缆敷设、终端制作及汇线完成 100%。 下周计划： 1、B1#楼屋顶的条形基础与屋面间隙灌浆抹面完成 100%。 2、B2#楼屋顶下引垂直桥架至配电房制作安装完成 100%。 3、B1#和 B2#楼屋顶清洗系统安装完成 100%。 4、环境监测仪和组件温控器安装完成约 80%。 需要协调事宜：暂无 二、监理单位： 1、关于安全文明施工情况，上周没有发生任何安全事情。工程接近尾声还是需要再加强安全文明施工，可以安排现场尤其是屋顶排水沟里的垃圾及时清理和施工现场的材料清理。 2、要求施工方根据雨季的特点合理安排施工节奏，着手开始进行工程竣工验收的资料汇总、整理和编写。 三、建设单位（海晟能源）：			

1、关于园区配电房的送电通电的计划安排是 5 月 20 日，之后进行光伏并网的报审和流程审批。初步计划安排 6 月 10 日进行并网验收，6 月 15 日进行工程竣工验收。 2、强调施工资料要及时整理，工程决算等资料在竣工日后两个月内提交，逾期按合同条款要求进行考核。要求工程决算由专业人员进行编制。 3、通报要求工程竣工验收后施工资料准备的必须完备项：（1）、工程总进度计划和月度完成情况下月计划进度表。（2）、施工单位工程管理人员的月度考勤表。（3）、关于通讯协议端口按照项目要求完成，结算时并没有额外增加该项费用，且在后期运营阶段免费开放通讯协议，不收取协议使用费用的承诺说明。（4）、竣工证书附竣工申请报告，报告要有“自检合格，提供资料和竣工图纸等”说明，监理单位出具审核意见签字等。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2024.05.09

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

