

工地会议纪要（3）

工程名称：建湖埃顿新能源有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2024/03/10
参会单位 (签到表附后)	建设单位：建湖埃顿新能源有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：上海晶日太阳能科技有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第 3 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：

一、参加例会人员

详见附件 1 签到表

二、会议内容

施工单位

本周主要工作完成情况：

- 1、本周天气良好，工作总体工作开展较为顺利。
- 2、本周进行大量组将吊装作业，吊装占用厂区车道，吊装过程中安排专人现场值守安全，拉起警示线，提醒通道行人与车辆。
- 3、1#车间组件安装完成 70%，下周组件将安装完成。
- 4、1#车间 3#配电房仍未接到厂区停电通知，本周将继续与厂区沟通停电事宜，待停电后并网柜并网完成，即可并网发电。
- 5、供电公司已对现场进行检查，电能表已安装完成。
- 6、施工资料同步进行准备中。

监理单位

- 1、最近天气良好，施工人员充足，施工进度在良好推进中，但不能掉以轻心，还是要抓紧施工进度，确保给建设单位满意的结果。
- 2、所有资料还没有一份报审，说资料员到位的，但但一直没见，应尽快落实。

3、进场设备、材料的出厂证明、标牌、合格证等也要报给监理部，以便做好设备材料开箱记录。

4、屋面垃圾到处都是，应及时下吊清理至指定位置，小垃圾要打扫干净。

5、组件还有个别背的现象，包装箱上画得明明白白，组件搬运必须两人抬运，轻拿轻放。

6、檩条安装已发通知单的要及时整改。

7、组件不在一线的较多，必须调整到位。

8、组串连接时不得直接踩在组件上，应按建设单位要求先放板再踩踏，确保组件不受影响。

9、少部分人员年龄偏大，要请他们回去，一旦发生意外大家都承担不起，专职安全员必须亲临现场管理，确保安全生产正常。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

