

工地会议纪要（3）

工程名称：建湖埃顿新能源有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2024.03.17
参会单位 (签到表附后)	建设单位：建湖埃顿新能源有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：上海晶日太阳能科技有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第 4 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 施工单位 本周主要工作完成情况： 1、施工资料整理。 2、屋面清理，托盘、杂物吊装，现场垃圾清理出场。 3、1 号车间屋面组件全部安装完成，逆变器直流线接线完成。 4、除 3#配电房外，其余配电房已完成并网并已发电。3#配电房停电并网事宜继续与厂里沟通协调。 5、桥架、导轨剩余部分工作，安排工人下周收尾完成。 6、防雷分项工程已开始施工，剩下水清洗系统、监控系统，在 3 月底前完成剩下所有工作。 监理单位 1、组件安装完成后发现有较多边压漏装，应全面检查，以确保组件压块无遗漏。 2、桥架安装固定要通长拉线，以防止造成弯曲，盖板固定应牢固且应具备防锈。			

- 3、缺少的直流电缆要及时补货进场。
- 4、接地扁铁也要抓紧进场，材料必须符合规范要求，施工时电焊作业要有灭火器在旁，电焊底部要有防火垫以确保电焊作业安全可靠。
- 5、部分直流桥架未放置，要尽快连接，没有支架的也要补齐。
- 6、垂直靠墙电缆要全部绑扎到位，绑扎不得大于两米。
- 7、所有电缆洞口出口要做好防火封堵。
- 8、所有逆变器要制作雨蓬，要安装牢固并具备防锈，周围按规定配置灭火器。
- 9、逆变支架与逆变箱体要有单独接地，所有接地网安装后要做好电阻测试并符合规范要求。
- 10、屋面还有少量垃圾，要及时清理。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

