

工地会议纪要（6）

工程名称：建湖埃顿新能源有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2024.03.31
参会单位 (签到表附后)	建设单位：建湖埃顿新能源有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：上海晶目太阳能科技有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第 6 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、 参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 施工单位 本周主要工作完成情况： 1、3#配电房协调在清明节假日停电，现已完成并网工作，并已开始发电。 2、甲方、业主方共同对项目进行初步验收，并对施工提出一些整改意见，我方将在下周内按甲方与业主方要求进行整改。 3、项目收尾零星工作较多，水清洗系统、防雷接地下周内完成。 4、屋顶剩下碎裂光伏板、辅材及余料下周清理干净，剩余水泥墩、圆钢将与业主方协调如何清理。 5、水清洗系统完成后，第二次验收前安排人员将光伏板清洗一遍。 6、项目施工归档资料整理完善中。 监理单位 1、2#屋面北东侧采光洞口钢化玻璃损坏，如是你所为应及时修理，如如不是应向厂方反应。 2、上回讲的墙面水管还没有固定，超 50 米也没加收缩节，接口也还没有			

保温，应尽快完成。

3、走道要尽快进场安装，缺少的桥架支架也应尽快补货安装。

4、个别组件线插未固定，PVC 管接口用胶缠绕，设备的电缆进出口未防火封堵。

5、逆变器雨蓬还没有做，雨蓬材料必须防锈，灭火器要固定牢固，开启要方便。

6、归档资料正本必须是原件，内容要全面，施工组织设计封面、分部验收、竣工验收等必须盖公司章，其它方案措施可盖施工项目章。

7、所有资料要按 NB/T32037-2017 光伏发电建设项目文件归档要求进行编制装订归档。

8、竣工前屋面要清理干净，组件也要清洗干净

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KwP 分布式光伏发电项目 2024年3月31日

[illegible]