

## 工地会议纪要（7）

工程名称：建湖埃顿新能源有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 办公室                 | 会议时间 | 2024.04.07 |
| 参会单位<br>(签到表附后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 建设单位：建湖埃顿新能源有限公司    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 总包单位：上海晶日太阳能科技有限公司  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工单位：               |      |            |
| 主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 胡学东                 | 整理记录 | 胡学东        |
| <p>本次会议是本项目的第 7 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、参加例会人员</p> <p>详见附件 1 签到表</p> <p>二、会议内容</p> <p><b>施工单位</b></p> <p>本周主要工作完成情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、3#配电房协调在清明节假日停电，现已完成并网工作，并已开始发电。</li><li>2、甲方、业主方共同对项目进行初步验收，并对施工提出一些整改意见，我方将在下周内按甲方与业主方要求进行整改。</li><li>3、项目收尾零星工作较多，水清洗系统、防雷接地下周内完成。</li><li>4、屋顶剩下碎裂光伏板、辅材及余料下周清理干净，剩余水泥墩、圆钢将与业主方协调如何清理。</li><li>5、水清洗系统完成后，第二次验收前安排人员将光伏板清洗一遍。</li><li>6、项目施工归档资料整理完善中。</li></ol> <p><b>监理单位</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、2#屋面北东侧采光洞口钢化玻璃损坏，如是你们所为应及时修理，如不是应向厂方反应。</li><li>2、上回讲的墙面水管还没有固定，超 50 米也没加收缩节，接口也还没有</li></ol> |                     |      |            |

保温，应尽快完成。

3、走道要尽快进场安装，缺少的桥架支架也应尽快补货安装。

4、个别组件线插未固定，PVC 管接口用胶缠绕，设备的电缆进出口未防火封堵。

5、逆变器雨蓬还没有做，雨蓬材料必须防锈，灭火器要固定牢固，开开要方便。

6、归档资料正本必须是原件，内容要全面，施工组织设计封面、分部验收、竣工验收等必须盖公司章，其它方案措施可盖施工项目章。

7、所有资料要按 NB/T32037-2017 光伏发电建设项目文件归档要求进行编制装订归档。

8、竣工前屋面要清理干净，组件也要清洗干净。

|      |                |      |  |
|------|----------------|------|--|
| 主送单位 | 建设单位、总包单位各一份   |      |  |
| 抄送单位 | 施工单位一份         |      |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 |  |

