

工地会议纪要（2）

工程名称：建湖埃顿新能源有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2024.03.03
参会单位 (签到表附后)	建设单位：建湖埃顿新能源有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：上海晶日太阳能科技有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第 2 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：

一、参加例会人员

详见附件 1 签到表

二、会议内容

施工单位

本周主要工作完成情况：

- 1、成品库组件安装完成，已并网发电。
- 2、1#生产车间 3#配电房交流电缆敷设完成，三台并网柜待厂区停电后完成并网。
- 3、1#生产车间北侧屋顶安装部分光伏组件，本周完成 90%。
- 4、1#生产车间中间屋面支座安装完成并做焊接检查，导轨已敷设，光伏组件开始安装，本周安装完成 80%。
- 5、1#生产车间南侧屋面开始安装支座，本周将支座、导轨安装完成。
- 6、组件分区安装，按逆变器分区安装完成后，做好安装检查，本周将分区进行并网发电。
- 7、施工过程中，资料同步整理。

监理单位

- 1、离并网要求没几天了，明天还有小雨，要每天安排施工计划、人员人数，制定每天人员施工计划，确保按时顺利并网。

- 2、所有资料无一份报审，应抽时间把要紧的文件先报上。
- 3、所有进场材料必须申报并进行开箱检查，收集好各种标牌、合格证等资料。
- 4、组件吊装必须放在大梁部位，严禁集中堆放。
- 5、组件搬运必须两人抬运，轻拿轻放，严禁单人背扛组件，。
- 6、组件安装严禁踩踏、坐在在组件休息、放电动工具等，做好成品保护工作。
- 7、现场要当天垃圾当天清理，不得吸烟，不得随地大小便。
- 8、桥架等制作切割要先放上纸板，不得在软面上切割而损坏刺穿屋面。
- 9、要每天做好施工质量、安全交底工作，专职安全员必须亲临现场管理，吊装、临时用电要规范专业，高于两米必须佩安全带施工。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 2024年5月3日

[illegible]