

京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

会议纪要

(第 05 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：京能科技睿博家居5MW分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-HY-05

会议地点	项目会议室		会议时间	2024. 03. 29
会议主持人	姜旭	会议主题	项目例会	

参加部门/人员：

建设单位— 京能源深（苏州）能源科技有限公司 韩飞 王廷璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 姜旭

总包单位— 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司 金鹏

附：参会人员签到表

一、监理单位要求：

1、下墙桥架施工前，必须报持有登高作业证的施工人员，保证人证合一

2、接地环网焊接完成后测接地电阻，保证接地电阻不大于 4 欧姆

3、桥架安装时尽量保证，桥架横梁与方钢固定，捋直。

4、电缆头制作时，端头面要平齐且垂直电缆轴线。

5、直流电缆敷设至逆变器时必须做开路电压试验。

6、直流电缆接入 MC4 插头采用搪锡工艺。

7、敷设交流电缆过程中，要随时检查电缆是否有划伤情况，若出现问题立即停止敷设。

8、所有电动工具及带电设备，保证有良好的接地或者漏电保护器，在潮湿地方必须使用安全电压，有专人监护。



9、电焊作业时余下的焊条头不得随意丢弃，要求集中存放。

10、直流电缆敷设结束后，应按照施工图纸检查组串连接情况，

11、直流电缆敷设的过程中两端必须套号码管，直流电缆固定在檩条后而且间距不能过大。直流电缆敷设完成后必须做开路电压。

签发: 张宁
2024年03月29日

主送单位	京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司工程项目部		
发文单位	京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024.03.29

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

