



正衡监理

编号：MZCN-ZHJL-ZH--A021

监理第二十一次会议纪要

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

2024 年 12 月第 21 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：



报告日期：2024 年 12 月 27 日

监理会议纪要

工程名称：梅州综合保税区 100MW/200MWh独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-A021

会议地点	总包办公室	会议时间	2024. 12. 27
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议主题：	监理例会		
会议内容：关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜 总包单位： 1、本周目前现场施工任处于高峰期阶段，各专业分包单位继续要高度重示安全生产工作。主要是设备已经带电调试阶段要更加关注加强管理。 2、各施工单位要加强现场安全管理，严格禁止在预置舱内吸烟及场地吸烟，对于电气试验必须做好安全防护、拉起警界线，并需专业安全员维护。避免出现安全事故发生。 3、目前现场储能项目施工进度迟缓，施工单位应及时调整施工节奏，严格按照施工计划进度执行。对于完成不了的本周工程量队伍将给予考核。 4、要求所有施工队严格按照设计图纸及规范进行施工，加强安装调试、道路浇筑工程质量管理。对于道路浇筑未上报验收将给予考核。 5、现场施工拉圾及时处理，保持现场安全文明环境卫生。 6、对外线电缆、网线及设备安装抓紧对接施工。 7、工程资料抓紧上报。 本周施工情况： 1、卫生间架构浇筑施工完成，围墙砌筑施工完成 98%消防水管安装施工完成。 2、避雷针安装施工完成；			



3、全站电缆一、二次接线完成。给水完成 60%。

4、储能区一次设备交接试验完成。

5、对侧站外线电缆敷设完成 90%。

下周工作计划:

1、消防水池主体砌筑及粉刷施工完成。

2、储能电站大门及围墙施工完成。

3、场内给排水及消防泵安装施工完成。及消防电气部分施工完成。

4、站内道路硬化施工完成。

5、侧所主体施工完成。

6、全站路灯及照明安装完成,视频监控安装完成,火灾报警安装完成。

7、全站单体及分系统调试完成。

8、外线;对侧间隔设备安装因供电局暂停进站施工,等协调手续办理进站尽快施工。线路光缆施放完成。

9、安装电缆防火封堵消缺及垃圾清理完成。

手续;

1)、施工许可证办理。

2)、并网调度协议签订。

3)、售购电合同办理。

4)、向电网各专业提交资料。

5)、并网前安全性评价出报告。

6)、消防备案启动。

设计;

配合调试完成相关资料

设备;

无

需要协调;

1)、需要协调电网完成并网前的相关手续办理工作。

2) 需要业主单位尽快确定运行单位进场。

监理单位;

安全方面；

本周安全文明施工一般，无安全事故发生。

- 1、目前现场施工任处于高峰期，要求总包单位加强现场安全施工管理。严禁在预置舱及现场抽烟，否则将给予考核。
- 2、现场设备已带电，要求总包单位做好现场临时用电监管工作，禁止场区集装箱住人。并做好安全文明施工及环境卫生保护工作。

质量方面；

1、本周总包单位加强对工程施工质量自检工作，对现场存在的问题进行自检消缺闭环。并要求总包单位要严格按照设计图纸及规范进行施工。对于更改图纸施工的分项工程必须出具设计单位变更通知单。否则监理方有权不给予资料签字。请总包单位重视。

2、要求总包单位加强现场设备的成品保护。

3、要求安装单位对电缆项序要进行核实检查，以及网线电缆检查核对。以及道路施工、消防水池外围墙基础回填质量管控。

进度方面；

1、本周现场施工进度并没有达到前期开会要求，周计划没有得到充分落实。现要求总包单位要采取措施重点管控，下周必须要按照周进度计划完成所有工程量。否则将上报业主单位给予考核。

2、要求总包单位落实各项手续办理工作。把本工程施工进度向前推进。

资料方面；

1、要求总包单位抓住紧整理资，自检合格后上报监理项目部。

业主单位；

1、要求总包单位加强现场施工安全管理。室内所有垃圾清理干净。

2、要求外线沟通尽快完成光纤敷设。

3、本工程要求总包单位加强施工进度管控，消防泵房施工必须在整体调试前完成并使用。



2024. 12. 27 在总包办公室召开监理例会。

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件