



正衡监理

编号: MZCN-ZHJL-ZH--A006

监理第六次会议纪要

工程名称: 梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

2024 年 09 月第 6 期

项目监理部 (盖章):

总监理工程师:



报告日期: 2024 年 09 月 6 日

监理会议纪要

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-A006

会议地点	总包办公室	会议时间	2024. 9. 06
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议主题：	监理例会		
会议内容：关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜 总包单位： 1、本周现场施工方面完成场地除草挖排水沟施工。 2、储能设备基础完成 3 只土方开挖施工。 3、现场临时道路铺设碎石施工。 4、储能设备基础、电缆沟图纸会审。 5、设备招采工作正在走流程，储能设备已签合同。 下周工作计划： 1、协调设计提供储能设备基础及电缆沟、消防泵房、全站总平面、储能区以北部分防雷接地、给排水纸质版图纸。 2、完成升压站设备招采流程。 3、储能区设备基础完成开挖 3 套，势层浇筑 6 套 4、消防水泵房土方开挖完成。 5、办理施工许可证； 6、外送可研、储能电站初设出评审意见； 需要协调解决的问题： 1、需要设计院按出图计划尽快提供图纸； 监理单位： 首先学习“质量月”活动内容； 深入学习 2024 年全国“质量月”活动，以“加强质量支撑、共建质量强国”为主题，贯彻党的二十届三中全会精神，提升各行业质量水平，促进质量强国建设，促进全社会树立“质量第一”			

的强烈意识，推动我国产品、工程和服务质量不断提升等方面发挥了重要作用。从学习“质量月”活动中更要加强对本工程的施工质量、施工材料和设备采购的质量管控。

安全方面：

1、总包单位必须做好现场工程施工的安全管控工作，按照以“预防为主、安全第一”的方针进行施工。对现场的临时用电、机械使用、基坑防护等工作的管控，避免出现安全事故的发生。

2、要对本工程的现场安全文明施工、环境保护等进行管控，随时保持各参建单位现场的信息畅通。

3、要求总包单位对本次台风要做好现场安全防范工作，以及临时用电关闭、人员离场、机械停止施工、临建加固等工作。由专人负责落实到位。

进度方面：

1、2024年8月21日应业主要求下发的工程推进令，明确了本工程的并网时间（12月15日）。

2、总包单位必须要编制总进度计划；包括：

（2:1）土建施工进度计划。

（2:2）储能电气一、二次施工计划、消防、给排水、及设备招采计划的落实工作。

（2:3）外线施工计划。

3、目前本工程进度缓慢，要求总包单位加强工程进度管控，增加施工人员、机械设备及材料采购工作，保证工程进度顺利按时并网。

4、要加强本工程的图纸设计工作，编制图纸设计进度计划。

资料方面：

1、总包单位要按照施工规编制专项施工方案并上报监理部。

2、本工程储能基础回填土较深按照设计图纸换填3:7级配沙石要设计单位出具方案。

3、储能基础验槽勘察、设计要到场参加验收。



注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件