

上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会 议 纪 要

(第 006 期)



常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-HYJY006

会议地点	奉贤壹号塘项目部会议室		会议时间	2025. 03. 27
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员：建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位等管理人员 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位				
1、吊装：建华吊车司机对施工安全重视不足，在卸桩过程中屡次一次吊卸 2 根桩，且吊车支腿未加垫枕木。请施工单位加强吊装作业人员安全教育培训，要求吊桩施工严格按照吊装专项方案执行，每次只允许吊卸 1 根桩；				
2、吊桩作业前，总包单位应安排专人对施工区域现场环境进行全面检查。若存在临近带电线路安全距离不足、视线不清等不满足吊桩条件的情况，严禁起吊作业；				
3、请施工单位加强打桩作业人员的安全教育，要求打桩过程中规范使用保险链条，确保安全措施落实到位，避免安全事故发生；				
4、P 区北面方桩施工：桩基距道路较近，请施工单位拿出具体实施方案，并抓紧时间处理；				
5、请施工单位抓紧时间开展桩基承载力实验和小应变实验，避免后续因检测延误影响项目整体进度；				
6、管桩修复实施方案至今仍未提供，请施工单位尽快编制并提交给各相关方，方案需经设计单位认可，确保管桩修复工作顺利开展；				
7、引孔作业：在引孔作业过程中，应采取有效措施保证引孔垂直度，避免后续打桩时桩身偏位，确保施工质量；				
二、施工单位				
1、本周完成				
(1)本周共完成：管桩（PHC400AB95-13c）719 根，方桩（PHS-AB600(400)-7c）260 根；累计完成：3549 根；完成率：61.9%；				
(2)管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 1233 根；				
2、下周计划安排				
(1)下周计划桩基施工：管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）完成 1050 根；				
(2)材料进场：管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）全部进场；				
(3)下周计划进行 G 区支架试安装；				
三、建设单位				
1、针对现场施工作业人员不服从管理、违规操作者，第一次记下名字考核，第二次进行				



清退；

2、请施工单位落实桩基具体实验时间，如未在规定时间内进行桩基检测实验，将进行考核；

3、请施工单位尽快落实管桩修复方案的编制，且修复方案应取得建设单位、设计单位认可；

4、请施工单位针对专项检查清单的资料进行复审，仔细查看是否存在缺漏。资料应真实、准确、完整，符合相关规范和要求；

5、请施工单位加强人员、机械管理，机械操作人员必须持证上岗，严格按照操作规程进行操作；

6、9人以上为高密度作业，施工单位需安排专人进行监护，确保作业安全。监护人员要认真履行职责，及时发现和处理安全隐患；

7、桩材进场：要求桩厂安排人员驻场，负责卸桩工作的监督和管理，确保桩体不受损坏，同时保证卸桩作业的安全；

8、进场转角处需加垫钢板，以确保运输车辆和施工机械的通行安全。钢板的铺设要牢固、平整，满足施工要求；

9、现场路基铺设的钢板严禁悬空，必须加垫路基，保证施工安全，并请施工单位及时对路基坍塌处进行处理；

发文单位	上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目 目监理项目部	发文时间	2025年03月27日
------	-----------------------------	------	-------------

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

工程



奉贤
瓦渔光
互补



扫描全能王 创建

上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会议签到表

2025 年 3 月 27 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
郭卫军	上电绿山			
马振东	上电绿山			
朱斌	上电绿山		13918408885	
张陈	同上		13801837611	
张永成	监理			
李黎	上电一		13036457107	
刘玉如	耀光		18252230188	
杨军	上电一		13651984206	
施青如	上电一		15086632208	
何水	正衡监理		187156736718	
黄正华	耀光		13781213230	
张亮	江大		15270522651	
范晓英	江大		13148133275	
王能	江大		13681893828	
朱启金	正衡监理			

