

上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会 议 纪 要

(第 001 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-ZHJL-HYJY001

会议地点	奉贤壹号塘项目部会议室		会议时间	2025. 02. 24
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员: 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）				
会议主要内容:				
一、监理单位:				
G 区桩基施工:				
(1)现场检查管桩施工完成后，桩头出现裂纹裂纹，需进行更换;				
(2)打桩施工时，待桩身稳定垂直后再进行打桩，以保证桩身垂直度;				
(3)桩起吊时，桩底距地面应少于 20cm 后扶桩人员再靠近调整;				
(4)挖机施工时，需随时注意四周是否有人员逗留;				
(5)打桩区域需配备灭火器，灭火器巡检卡有专人进行巡检签字;				
(6)请施工单位编制安全用品台账，做到台账与现场对应;				
(7)请施工单位提前进行后续进场人员、设备 的资料报审，审查合格后方可进场施工，不得进场后补交相关报审资料;				
(8)请施工单位尽快完成蓝图出图;				
(9)材料：如钢索等材料进场需进行检测，请施工单位尽快落实检测单位;				
(10)桩基需抗拔抗压实验完成并符合要求后再进行后续施工;				
(11)请施工单位尽快报审实验室相关资质;				
(12)桩基施工时，桩身损坏较为普遍，卸车及倒运管桩时需做好管桩保护;				
(13)请施工单位落实现场使用的夹桩器与现场桩的型号是否适配，现场多次出现桩头磨掉皮、裂纹现象;				
(14)管桩施工完成进行调整时，不得强拉硬推，否则极易导致桩身断裂;				
(15)施工现场作业时，安全员应随时在岗，实时关注施工现场作业安全情况;				
(16)施工现场使用的吊装锁具无保险扣的不得使用;				
二、施工单位:				
G 区桩基施工:				
本周完成				
(1)本周完成 G 区 1、2、3 塘：管桩 (PHC400AB95-13c) 149 根，方桩 (PHS-AB600 (400)-7c) 72 根；累计完成：221 根；完成率：3.8%;				
(2)机械进场挖机 2 台，桩机 2 台				



- (3) 累计管桩 (PHC400AB95-13c)、方桩 (PHS-AB600(400)-7c) 进场 300 根;
- (4) 原定计划 2 月 16 日进场施工, 实际进场日期 2 月 19 日; 与进度计划相比, 实际进度滞后 2 天;

下周计划安排

- (1) 下周计划 G 区全部完成打桩, 准备进行 F 区打桩施工;

桩基复测

- (1) 现场桩基复测, 存在部分桩位置偏差超过 5cm, 且部分桩垂直度偏差;
- (2) 要求桩位偏差 $\pm 5\text{cm}$ 以内, 桩顶标高 0 致 -3cm 以内;

三、建设单位

- 1、后续施工材料需提前采购; 人员、材料报审资料提前报审, 待桩基验收完成后提前对桩头进行打磨除锈;
- 2、后续施工涉及高处及电焊作业, 作业人员需持有高处作业操作证及电工操作证, 作业证应为应急管理局颁发;
- 3、请总包单位, 于 2025 年 02 月 27 日前完成施工现场视频全覆盖;
- 4、请总包单位将材料进场纳入管理, 材料进场、材料领取等应有相应记录;
- 5、施工单位及时上报人员入场信息, 及时进行材料采购和进货;
- 6、如现场施工产生危废品, 需按照相关要求进行处理;
- 7、耀灿的劳务资质审查请总单位严格把关;
- 8、桩基施工: 逐区域完成后组织验收, 待各方验收合格后交接由施工单位进行后续柔性支架安装工作;

签发: 
2025 年 02 月 24 日

发文单位	上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目 目监理项目部	发文时间	2025 年 02 月 24 日
------	-------------------------------	------	------------------

注: 会议纪要由监理项目部起草, 并下发建设方与施工方各一份。



上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会议签到表

2025 年 7 月 24 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
朱斌	上电绿山		13918408885	
唐乃斌	同上		13821837611	
张永昌	正衡监理			
张杰	正衡监理		13952246198	
何水	正衡监理		15952252597	
朱永昌	正衡监理			
李黎	上电一		18-86457107	
潘勇	上电一		17670452457	
杨峰	上电一		13651984206	
范永昌	上电一		13148133275	
王明	上电一		13681893878	
王明	上电一		13611999984	
王明	上电一		1338686232	
王明	江苏东软		13375263861	

常州正衡电力工程监理有限公司

