

上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会 议 纪 要

(第 002 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-ZHJL-HYJY002

会议地点	奉贤壹号塘项目部会议室		会议时间	2025. 02. 28
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员：建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位等管理人员 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、G 区 1-5 号塘检查桩基施工质量发现：管桩（PHC400AB95-13c）开裂 28 根、方桩（PHS-AB600(400)-7c）开裂 6 根，请施工单位针对桩基开裂、受损等情况出具切实可行的修复方案，并取得设计单位书面认可，由我方监督修复实施；				
2、打桩用钢丝绳、锁具合格证等问题：现场检查打桩用的挂钩、卸扣无合格证/检测报告，如施工时意外脱落，无法保障挂钩/卸扣的牢固程度，请施工单位尽快落实提供；				
3、桩起吊时，桩底距地面应少于 20cm 且桩身稳定后扶桩人员再靠近调整；				
4、卸桩时，应堆放平稳、整齐，严禁桩身悬空堆放，且堆放不宜超过两层，如不落实将进行考核；				
5、H 区及后续进场施工道路：现场出现路面塌陷的情况，对于地基承载力不足的区域请施工单位加垫钢板以防止道路塌陷，确保施工安全；				
6、吊车卸货时摆放位置：要求吊车停放时，需停放在路正中，车身不准倾斜，且支腿应完全伸展并牢固支撑在钢板上，支腿下方垫放枕木以增大受力面积，确保吊运卸货安全；				
7、现场施工使用的挖机不得与私人签订合同，请施工单位尽快落实；				
8、请施工单位尽快落实施工图纸交付、技术规范书交付时间，避免影响后续施工进度；				
9、请施工单位尽快落实试验检测单位，；				
10、明确分部分项验收标准和要求；				
11、要对施工现场扬尘、生活垃圾、危险废物、噪声等，进行严格规范管理，制定管理措施。				
12、本周施工进度严重滞后，施工单位要倒排施工进度计划，制定赶工措施。				
二、施工单位：				
1、本周完成				
(1)本周完成 G 区：管桩（PHC400AB95-13c）312 根，方桩（PHS-AB600(400)-7c）31 根；累计完成：343 根；完成率：7.8%；				
(2)机械进场挖机 2 台，桩机 2 台				
(3)管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 429 根；				
2、下周计划安排				



扫描全能王 创建

(1) 准备开展H区打桩施工；

(2) 下周计划挖机、桩机各进场一台；

3、材料进场：桩进场后，不得全部开至施工现场，应卸完一辆再进一辆，并安排专人指挥吊运卸货。

针对卸桩时，堆放平稳、整齐，每次材料进场前与吊运卸货相关人员进行交底；

三、建设单位

1、请施工单位在打桩施工时，桩身保持垂直及确保桩位准确，避免无法开展后续施工；

2、监理单位需确保每日一张现场问题照片；

3、分部分项验收标准和要求，按照本企业标准进行；

4、请施工单位下周例会时汇报上周各项问题落实情况；

发文单位	上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目 目监理项目部	发文时间	2025年02月28日
------	-----------------------------	------	-------------

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

会议签到表 2025年02月28日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
朱斌	上电绿山		13918408885	
李磊	上电一		18086457107	
张永光	正衡监理		13863218733	
何明	正衡监理		18206734738	
孙杰	正衡监理		15952246198	
朱从金	正衡监理		15952252597	
张健	上电一		13386186032	
龙春旭	上电一	/	1506632209	
范晓燕	江大		13148133275	
王书敏	江大		13681893878	
潘勇	上电一		17670452457	

