

上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会 议 纪 要

(第 003 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-HYJY003

会议地点	奉贤壹号塘项目部会议室		会议时间	2025. 03. 07
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员：建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位等管理人员 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、现场检查发现，道路部分钢板铺设不到位，存在较大安全隐患，请施工单位尽快落实处理；				
2、吊车卸桩过程中，吊车支腿枕木下方需加垫钢板，以确保地基承载力满足施工条件，确保施工安全；				
3、吊车卸桩时，支腿临边支撑需保证与路沿保持不小于 1m 的安全距离；				
4、经现场检查吊车卸桩时，作业区域未拉设警戒线或设置围挡，请施工单位按规范要求 进行施工；				
5、现场检查发现卸桩人员、信号工、司索工等作业人员施工时注意力不集中，请施工单 位加强对相关人员的安全教育培训；				
6、引孔施工相关问题：				
①引孔完成后需及时设置围挡或拉设警戒线；				
②引孔打桩后请施工单位尽快进行抗拔、抗压实验，避免后续出现抗拔、抗压实验不满 足设计要求的情况；				
③引孔打桩完成后请施工单位再次进行复测，避免已完成施工的桩产生移位；				
④引孔钻头加长杆上无任何标记，引孔深度不符合设计要求；				
7、方桩进场质量问题：材料进场验收时发现，方桩进场存在修补痕迹 ， 请施工单位对 进场材料严格把关；				
8、现场检查发现：桩头出现裂纹及桩头受损等情况较为普遍，请施工单位查清原因，减 少打桩机对桩身的损坏；				
9、支架安装，组件安装专项施工方案请施工单位提前编制和报审，避免后续无法正常进 入后续施工；因涉及危大工程和提级管理，需把钢绞线、组件等安装工艺细化，专用工 器具进场必须有合格证和检测报告等证明材料，安全措施需根据柔性支架的特殊性详细 编制。				
10、环保相关要求：				
①路面、塘埂泥土要及时清理干净，挖掘机压过的塘埂要立即修复完好；				
②要求现场安装三级沉淀洗车平台；				



③保养修理机械，要有相应记录；配件、工具、拆下来的夹桩器等不能直接放置在地面，要放置在隔离油毡上，并拍照留影，用过的吸油毡统一存放危废品库；

③损坏的桩需集中放置，集中处理，损坏的材料不得用于本项目任何部位施工；

11、技术规范书请施工单位尽快提交；

12、施工过程中如遇：下雨、大风、打雷等恶劣天气时应立即停止打桩，吊卸材料等施工作业并回收大臂，撤离施工现场；

13、挖开的土方需覆盖防尘绿网，防止尘土飞扬减少空气污染；

二、施工单位：

1、本周完成

(1)本周共完成 G、H、J、L 区：管桩 (PHC400AB95-13c) 413 根，方桩 (PHS-AB600(400)-7c) 24 根；累计完成：887 根；完成率：15.5%；

(2)机械进场挖机 5 台，桩机 4 台

(3)管桩 (PHC400AB95-13c)、方桩 (PHS-AB600(400)-7c) 进场 672 根；

2、下周计划安排

(1)桩基施工；

(2)材料进场；

3、安排吊车所有人员进行交底学习，按名单上的人员进场，到场后再次进行现场交底；

4、后续施工吊车支腿确保距离路沿不少于 1 米安全距离，确保施工安全；

5、现场 4 台桩机，其中一台引孔，每日工作量无法完成，需要再补加 1 台桩机和配置相应人员和经纬仪等；

6、打桩施工时，已要求塘主对有安全影响的房屋人员暂时搬离；

上周问题整改情况：

(1)G 区针对桩基开裂、受损等情况，已完成初步修复方案，待后续进行完善；

(2)打桩用钢丝绳、锁具合格证等问题：打桩用钢丝绳、锁具等已有合格证；

(3)桩起吊时，桩底距地面少于 20cm 且桩身稳定后扶桩人员再靠近调整；每日班会针对此类问题进行交底，都已落实教育，情况越来越少，基本无此类事情发生；

(4)卸桩时，放平稳，不悬空，已做改进；

(5)H 区进场道路塌陷问题，已提前加固地基并铺设钢板；

(6)吊车卸货时，支腿完全伸开：吊车位置进行钢板全覆盖，吊车站位土方进行加固；

(7)挖机不得与私人签订合同的问题，于 2025 年 03 月 11 日/下周二前完成落实；

(8)于 2025 年 03 月 10 日前交付施工图；

(9)实验检测单位落实：已初步确定实验检测单位，于 2025 年 03 月 10 日前完成最终确定；

(10)明确分部分项验收标准：本项目按照企业标准：Q/SPI 9708-2016 执行；

三、建设单位



- 1、请施工单位加强施工作业人员教育培训，要求现场作业人员服从现场管理；
- 2、材料运输应为固定人员进行运输，并进行安全交底；
- 3、吊车施工时，所有支腿必须伸展到位，保证支撑面积，且根据重心位置确定，确保整机处于水平状态，使轮胎全部离地。
- 4、最南面，最东面卸桩时需采取其他可靠的方式，且包括临近带电线路吊装方式及安全措施，并在卸桩方案内体现；
- 5、截至 2025 年 03 月 07 日桩基施工剩余 4851 根，距 4 月 15 日节点仅剩余 38 天，平均每日需完成 127 根桩基打桩施工，请施工单位加快工程进度；
- 6、请施工单位根据现场实际进度，合理调整每日施工作业时间，以确保实际进度与项目进度计划保持同步；
- 7、请施工单位于 2025 年 03 月 11 日/下周二前完成落实挖机与公司签订合同；

发文单位	上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目 目监理项目部	发文时间	2025 年 03 月 08 日
------	-------------------------------	------	------------------

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

会议签到表

2025年03月07日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
陈 斌	上电绿山		13801837611	
朱 斌	上电绿山		13918408885	
张 郁	正衡监理		13863218733	
孙 杰	正衡监理		1395246198	
王 健	上电一		1338686632	
高 青	上电一	/	1508663208	
曹 磊	上电一		18086487107	
潘 磊	上电一		17670452457	
范 培	汪大		13148133275	
王 强	汪大		13683893878	
朱 强	正衡监理		15952252197	
何 强	正衡监理		1820673478	

