

上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会 议 纪 要

(第 007 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-HYJY007

会议地点	奉贤壹号塘项目部会议室		会议时间	2025. 04. 11
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员：建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位等管理人员 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位				
质量方面				
1、打磨除锈质量：H 区验收发现存在反锈现象，分析原因应是涂刷使用的油漆过稀，造成涂刷防腐油漆厚度达不到设计要求；请施工单位进行改进，避免后续返工；				
2、因后续方桩长期浸泡在水中，桩头端板螺丝孔内也应打磨除锈，涂刷防腐漆；				
3、初步统计桩身竖向裂纹共发现 123 根，要按照批准的修复方案进行修复。				
4、箱变基础打桩施工：垂直度，标高控制，避免后续找平困难；				
5、支架安装：横梁水平度、焊接质量、焊缝高度、电焊条型号、螺栓紧固质量、平垫弹簧垫需满足设计要求；				
安全方面：				
1、吊装作业安全：				
(1)施工前检查吊具，钢丝绳、挂钩是否完好；				
(2)雷雨、5 级以上大风天气禁止吊装作业且吊车大臂要收回；				
(3)吊车支腿下下方要垫钢板和方木，车轮要离地；				
2、临时用电：				
配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为 0.8~1.6m。				
3、登高作业：				
(1)梯子应有防滑保护装置(如防滑套、挂钩等)，梯阶的距离不应大于 40cm，并在距梯顶 1m 处设限高标志。梯子外观良好、无弯曲变形，表面光滑、无裂纹、无脱落层，各部件连接牢固，活动部件操作灵活。竹梯、木梯无虫蛀、无腐蚀。使用单梯工作时，梯子与地面的斜角度为 60 度左右，梯子有人扶持，以防失稳坠落。				
(2)遇雷雨、大雪、浓雾或作业场所 5 级以上大风等恶劣天气时，应停止高处作业。				
(3)爬杆焊接时，脚面上面要有防护用品，防止脚面烧伤。				
4、施工现场必须配有足够的安全管理人员，且安全管理人员应起到监管作用，发现违章作业及时制止；				



- 5、货车移动前应确认车厢内的人员是否撤离，货车移动时，车厢内不得有人；
- 7、横梁安装使用的二级电箱未设置警示标识；
- 8、现场需增加接地棒，接地线接线端应有铜鼻子可靠连接，并与二级电箱配套；
- 9、请施工单位每日关注天气情况，做好电箱防护；
- 10、现场焊接配备的灭火器无巡检牌，请施工单位增加巡检配，定期进行巡检；
- 11、所有安全工器具要有合格证并经检验合格，请施工单位于 2025 年 04 月 18 日前完成落实；

环保方面：

- (1)油漆桶：现场不允许空的油漆桶存在，用过的油漆桶要及时收回入库；
- (2)施工现场要固废、包装物要及时清理干净；维修机械的遗留物要及时收集干净；

进度方面：

- (1)支架基础打桩已完工。
- (2)支架安装工程滞后，要积极组织支架材料进场，制定材料进场计划；
- (3)图纸交付进度滞后，支架、箱变基础、直流电缆桥架、集电线路、接地签字盖章纸质版图纸应抓紧交付。

二、施工单位

1、本周完成

- (1)管桩（PHC400AB95-13c）1587 根，方桩（PHS-AB600(400)-7c）602 根；累计完成：5738 根；完成率：100%；
- (2)管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 725 根（已全部进场）；
- (3)本周横梁安装完成 205 套；累计完成：205 套；完成率：8.3%；
- (4)光伏支架横梁到货：222 套；光伏支架斜拉桩头到货：288 套；

2、下周计划安排

- (1)进行 J 区桩头打磨除锈；
- (2)进行桩基小应变、抗拔等检测实验；
- (3)将现场桩身不满足使用要求的，进行修补或更换；
- (4)进行 H 区光伏支架横梁安装
- (5)加强临时用电、高处作业、焊接等方面安全管理
- (6)人员进场：目前有 6 人资料进行完善（体检报告未拿到）其余人员陆续进场，共进场 16 人，分为两组进行光伏支架安装；
- (7)箱变、汇流箱等设备的安装：与设计、塘主沟通确认安装位置后，尽快出图；

三、建设单位

- 1、人员、机械设备等资料请施工单位尽快准备、尽快报审，进场名单 9 人，已落实 6 人，另外 3 人资料需尽快落实；
- 2、请施工单位抓紧完成支架、箱变基础、接地等图纸的提供，避免影响后续施工；



- 3、桩身修复：请施工单位抓紧落实桩身修复工作，避免影响后续施工；
- 4、请施工单位加强高处作业、焊接、临时用电管理，加强施工作业人员安全教育培训，现场施工时应配备足够的安全管理人员；
- 5、请施工单位抓紧进行桩基检测实验；
- 6、请施工单位加强施工作业人员教育，施工现场不得抽烟，不得随地大小便；

发文单位	上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目 目监理项目部	发文时间	2025年04月11日
------	-----------------------------	------	-------------

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

会议签到表

2023年 4 月 11 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
朱斌	上电锦山			
张和	正衡监理			
山	上电公司			
范晓东	上大			
孙健	上电一			
庞春阳	上电一			
潘勇	上电一			
李强	上电一			
孙杰	正衡监理			
孙建波	耀华			
何冰	正衡监理			

