

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

会议名称	监 理 例 会		附 件	共 1 件
会议时间	2024 年 03 月 16 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
上海希邀光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江西子联合工程有限公司: 张洪权、刘健				
会议主要内容与决定:				
2024 年 3 月 16 日常州正衡监理项目部组织希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目监理例会, 会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、汽车车棚基础基坑开挖 20%。				
2、非机动车棚基础基坑开挖 20%。				
3、水泥屋面水泥桩、配套支架安装 30%。				
下周施工计划				
1、汽车车棚基础基坑开挖 50%。				
2、非机动车棚基础基坑开挖 50%。				
3、水泥屋面水泥桩、配套支架安装 50%。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图, 需尽快提供到位。				
2、施工资料报审滞后, 总包需尽快完成报审工作。				
3、吊装作业严格按照厂方审批的吊装方案执行, 禁止私自作业。				
4、总包管理人员缺失, 尽快安排到位, 否则产生的一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。				
5、厂方规章制度严格, 总包严格遵守其规章制度, 禁止出现违规停工现象。				
6、内页资料与施工同步, 在监理离场后不再提供资料补签工作, 合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作, 但不协助因总包自身原因产生得额外工作。监理完工撤场后签章的文件资料不包括施工单位过程报验资料、施工单位工程量和工程款签证, 施工报验、签证资料一律在监理驻场期间完成。如有相关文件资料需监理签章, 一律联系公司市场部经办人员处理, 正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。				
7、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验, 材料、设备入场按照报验流程及时报验。施工过程中实行三级自检制度, 严格按照验收流程报验, 前道工序未验收合格, 后续严禁施工, 报验资料准备齐全。				

8、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。建立安全生产责任体系，配备专职安全管理人员，安全生产责任制落实到位。

三、业主单位管理要求

- 1、施工作业区做好围避工作，安全警示标志齐全。
- 2、内页资料齐全与施工同步，严禁出现报审滞后情况。
- 3、施工前方案先报审，做好与各部门协调工作。
- 4、特种人员持证上岗，入厂施工办理相关作业票，设备、车辆进场及时报备，人员进场进行血压测量，高血压、高年龄禁止进场工作。
- 5、乙供物资的到货计划请尽快提供，后期施工工期紧张，请严格把控好物质到货进度，根据现有实际情况重新调整施工进度计划。
- 6、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。
- 7、做好进度、安全、质量控制，必要时进行考核措施。

记录	陈伟	批准
----	----	----

