

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

会议名称	监 理 例 会		附 件	共 1 件
会议时间	2024 年 03 月 23 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
上海希邀光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江华伏太阳能科技有限公司: 张洪权、刘健				
会议主要内容与决定:				
2024 年 3 月 23 日常州正衡监理项目部组织希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目监理例会, 会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、汽车车棚基础基坑开挖完成。				
2、非机动车棚基础基坑开挖完成。				
3、车棚基础钢筋安装, 垫层、承台浇筑完成。				
4、水泥屋面水泥桩、配套支架安装 30% (人员、材料原因, 此部分施工暂停)。				
下周施工计划				
1、车棚基础构造柱浇筑完成。				
2、车棚基础土方回填完成。				
3、车棚钢结构安装 20%。				
4、电缆过路管道敷设完成。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图, 需尽快提供到位。				
2、施工资料报审滞后, 总包需尽快完成报审工作。				
3、动火作业严格按照厂方要求开具动火票, 禁止私自作业。				
4、总包管理人员缺失, 尽快安排到位, 否则产生的一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。				
5、基坑开挖做好地下勘察工作, 禁止损坏地下原有设施。				
6、入场材料及时报验, 未验收合格材料禁止使用。				
7、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验, 材料、设备入场按照报验流程及时报验。施工过程中实行三级自检制度, 严格按照验收流程报验, 前道工序未验收合格, 后续严禁施工, 报验资料准备齐全。				
8、施工方严格落实安全、消防措施, 做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。建立安全生产责任体系, 配备专职安全管理人员, 安全生产责任制落实到位。				

三、业主单位管理要求

- 1、施工作业区做好围避工作，安全警示标志齐全。
- 2、与厂方做好沟通工作，禁止出现违规停工事件。
- 3、新入场人员做好三级教育，施工前劳保用品穿戴齐全。
- 4、乙供物资的到货计划请尽快提供，后期施工工期紧张，请严格把控好物质到货进度，根据现有实际情况重新调整施工进度计划。
- 5、地下设施及时与厂方确认，禁止私自作业。
- 6、做好进度、安全、质量控制，必要时进行考核措施。

记录	陈伟	批准	
----	----	----	--