

# 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

会议名称	监理例会		附件 共 1 件			
会议时间	2024 年 03 月 29 日 14:30	会议地点	项目部会议室			
主持人	陈大伟					
参加单位及人员：						
上海希奥光伏电力有限公司：汪崇贵 常州正衡电力工程监理有限公司：陈大伟 浙江华伏太阳能科技有限公司：张洪权、刘健						
会议主要内容与决定：						
2024 年 3 月 29 日常州正衡监理项目部组织希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目监理例会，会议内容及决议如下：						
<b>一、总承包施工进度汇报：</b>						
本周施工计划完成情况						
1、车棚基础浇筑、土方回填完成（混凝土地面待钢结构立柱安装完成后浇筑、恢复）。 2、水泥屋面支架安装完成 90%（剩余 10% 为水泥桩桩体加固）。 3、彩钢瓦屋面支架安装完成。 4、屋面电气桥架安装 20%。						
下周施工计划						
1、车棚基础钢结构安装完成 80%。 2、电缆过路管道敷设完成。 3、电气桥架安装 60%。 4、车棚基础混凝土地面浇筑、恢复。						
<b>二、监理单位管理要求</b>						
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。 3、下周车棚钢结构安装，做好各项安全防护措施。 4、本月大风天气较多，出现安全围挡刮开现象，及时恢复。 5、基坑开挖做好地下勘察工作，禁止损坏地下原有设施。 6、土质原因车棚基础土方回填时沉降严重，施工单位一定要进行夯实处理。 7、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验，材料、设备入场按照报验流程及时报验。施工过程中实行三级自检制度，严格按照验收流程报验，前道工序未验收合格，后续严禁施工，报验资料准备齐全。 8、做好现场物料整顿工作，下班后清理现场。						

### 三、业主单位管理要求

- 1、施工作业区做好围避工作，安全警示标志齐全。
- 2、做好各项施工预案，与厂方做好沟通工作。
- 3、新入场人员做好三级教育，施工前劳保用品穿戴齐全。
- 4、后期施工工期紧张，请严格把控好物质到货进度，根据现有实际情况重新调整施工进度计划。
- 5、特种作业人员持证上岗。
- 6、混凝土浇筑时不要损坏草坪，废渣及时清理。

记录	孙伟	批准
----	----	----

