

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

|                                                                                                   |                         |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------|-------|
| 会议名称                                                                                              | 监理例会                    |      | 附 件    | 共 1 件 |
| 会议时间                                                                                              | 2024 年 04 月 05 日 14: 30 | 会议地点 | 项目部会议室 |       |
| 主持人                                                                                               | 陈大伟                     |      |        |       |
| 参加单位及人员:                                                                                          |                         |      |        |       |
| 上海希遨光伏电力有限公司: 汪崇贵                                                                                 |                         |      |        |       |
| 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟                                                                               |                         |      |        |       |
| 浙江华伏太阳能科技有限公司: 张洪权、刘健                                                                             |                         |      |        |       |
| 会议主要内容与决定:                                                                                        |                         |      |        |       |
| 2024 年 4 月 5 日常州正衡监理项目部组织希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目监理例会, 会议内容及决议如下:                          |                         |      |        |       |
| 一、总承包施工进度汇报:                                                                                      |                         |      |        |       |
| 本周施工计划完成情况                                                                                        |                         |      |        |       |
| 1、车棚基础废弃土方清运完成（混凝土地面待钢结构立柱安装完成后浇筑、恢复）。                                                            |                         |      |        |       |
| 2、水泥屋面支架安装完成。                                                                                     |                         |      |        |       |
| 3、水泥屋面逆变器支架安装完成 20%。                                                                              |                         |      |        |       |
| 4、屋面电气桥架安装 60%。                                                                                   |                         |      |        |       |
| 下周施工计划                                                                                            |                         |      |        |       |
| 1、车棚基础钢结构安装完成 80%。                                                                                |                         |      |        |       |
| 2、逆变器安装完成 80%。                                                                                    |                         |      |        |       |
| 3、电气桥架安装 80%。                                                                                     |                         |      |        |       |
| 4、组件安装完成 40%。                                                                                     |                         |      |        |       |
| 二、监理单位管理要求                                                                                        |                         |      |        |       |
| 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图, 需尽快提供到位。                                                                        |                         |      |        |       |
| 2、施工资料报审滞后, 总包需尽快完成报审工作。                                                                          |                         |      |        |       |
| 3、下周车棚钢结构安装, 做好安全带等防护措施。                                                                          |                         |      |        |       |
| 4、车棚钢结构安装, 脚手架使用必须有现场监护人员。                                                                        |                         |      |        |       |
| 5、车棚钢结构、电缆等材料入场滞后, 施工单位做好材料进场统筹工作。                                                                |                         |      |        |       |
| 6、基础回填后混凝土地面恢复, 施工单位需绑扎拉结钢筋防沉降。                                                                   |                         |      |        |       |
| 7、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验, 材料、设备入场按照报验流程及时报验。施工过程中实行三级自检制度, 严格按照验收流程报验, 前道工序未验收合格, 后续严禁施工, 报验资料准备齐全。 |                         |      |        |       |
| 8、材料、设备入场, 做好存放工作。                                                                                |                         |      |        |       |

### 三、业主单位管理要求

- 1、做好钢结构施工方案，与厂方沟通完成后方可施工作业。
- 2、工期紧张，请严格把控好物质到货进度，根据现有实际情况重新调整施工进度计划。
- 3、新入场人员做好三级教育，施工前劳保用品穿戴齐全。
- 4、施工作业区做好围避工作，安全警示标志齐全。
- 5、钢结构施工做好安全防护工作。

|    |    |    |
|----|----|----|
| 记录 | 陈伟 | 批准 |
|----|----|----|

