

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2024 年 04 月 19 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
上海希邀光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江华伏太阳能科技有限公司: 张洪权、刘健				
会议主要内容与决定:				
2024 年 4 月 19 日常州正衡监理项目部组织希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目监理例会, 会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、车棚钢结构、组件安装完成。				
2、车棚直流电缆敷设 20%。				
3、水泥屋面接地环网安装完成。				
4、屋面桥架、清洗管道安装 60%。				
5、逆变器、并网柜安装完成(未接线)。				
下周施工计划				
1、清洗系统安装完成。				
2、组件组串完成。				
3、电气桥架、电缆敷设完成。				
4、逆变器、并网柜接线完成。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图, 需尽快提供到位。				
2、施工资料报审滞后, 总包需尽快完成报审工作。				
3、车棚混凝土地坪恢复, 出现与原地坪边缘融合不良、未修边抹面现象, 施工单位及时整改。				
4、做好新工人入场三级教育工作。				
5、电缆敷设做好防护, 禁止绝缘层损伤。				
6、电气作业人员持证上岗。				
7、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验, 材料、设备入场按照报验流程及时报验。前道工序未验收合格, 后续严禁施工, 报验资料准备齐全。				
8、组件组串做好绝缘、开路电压测试。				

三、业主单位管理要求

- 1、新入场人员做好三级教育，施工前劳保用品穿戴齐全。
- 2、混凝土搅拌做好恢复工作。
- 3、施工作业区做好围蔽工作。
- 4、特种作业人员持证上岗。

记录	张华	批准	
----	----	----	--