


希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2024 年 04 月 26 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
上海希邀光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江华伏太阳能科技有限公司: 张洪权、刘健				
会议主要内容与决定:				
2024 年 4 月 26 日常州正衡监理项目部组织希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目监理例会, 会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、车棚充电桩安装 80%。				
2、车棚地坪恢复 80%。				
3、直、交流电缆敷设完成。				
4、屋面桥架、清洗管道安装 80%。				
5、逆变器、并网柜接线完成。				
下周施工计划				
1、接地系统安装、测试。				
2、监控系统安装、测试。				
3、车棚地坪恢复、划线。				
4、项目整改消缺。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图, 需尽快提供到位。				
2、施工资料报审滞后, 总包需尽快完成报审工作。				
3、车棚混凝土地坪恢复, 出现与原地坪边缘融合不良、未修边抹面现象, 施工单位及时整改。				
4、项目进入最后收尾阶段, 及时整改消缺。				
5、电缆敷设做好防护, 禁止绝缘层损伤。				
6、接地系统安装、测试完成前禁止并网发电。				
7、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验, 材料、设备入场按照报验流程及时报验。前道工序未验收合格, 后续严禁施工, 报验资料准备齐全。				
8、5NB02 号逆变器交流电缆接线部位与电缆型号不适配, 电缆头无法制作, 达不到验收要求。已要求施工单位及时与逆变器厂家沟通对接线部位做结构性调整或更换逆变器, 此事件处理结束前此				

逆变器禁止并网发电。

三、业主单位管理要求

- 1、工程临近尾声，做好最后的安全防卫工作。
- 2、混凝土地坪做好恢复工作，及时整改消缺。
- 3、接地系统做好测试，若厂方原接地网不合格，及时补打接地极。
- 4、进入整体消缺阶段，做好并网、验收准备。

记录		批准	
----	---	----	--

