

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2024 年 05 月 03 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
上海希迪光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江华伏太阳能科技有限公司: 张洪权、刘健				
会议主要内容与决定:				
2024 年 5 月 03 日常州正衡监理项目部组织希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目监理例会, 会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、电气桥架安装完成。				
2、运维通道安装完成。				
3、环境监测仪安装 80%。				
4、监控、清洗系统安装 80%。				
5、ESG 安装调试 80%。				
下周施工计划				
1、接地系统安装、测试检验。				
2、监控系统安装、测试检验。				
3、施工单位资料审批。				
4、项目整改消缺。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图, 需尽快提供到位。				
2、施工资料报审滞后, 总包需尽快完成报审工作。				
3、现场接地系统未施工、测试完成, 加快施工进度。				
4、项目进入最后收尾阶段, 及时整改消缺。				
5、电缆敷设桥架做好转角锐边防护, 禁止绝缘层损伤。				
6、接地系统安装、测试完成前禁止并网发电。				
7、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验, 材料、设备入场按照报验流程及时报验。前道工序未验收合格, 后续严禁施工, 报验资料准备齐全。				
8、ESG 做单独接地系统。				

三、业主单位管理要求

- 1、工程临近尾声，加快施工进度。
- 2、ESG 做单独接地系统。。
- 3、接地系统做好测试，若厂方原接地网不合格，及时补打接地极。
- 4、进入整体消缺阶段，做好并网、验收准备。

记录	陈大伟	批准	张献兵
----	-----	----	-----

