

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林 编号：DYGF-ZHJL-HY-025

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2024 年 10 月 11 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容： 本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下： 一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）： 1、本周设计及施工完成情况：1）大观园区域剩余施工图已出图；2）现场管桩累计到场 52469.5 米，设计总量 53054 米，完成进度 98.89%；3）现场管桩施工完成累计 2594 根，设计总量 2767 根，完成进度 93.74%；4）本周锚杆桩完成 21 根，累计完成 700 根，设计总量 704 根，累计完成 99.43%。5）本周锚杆桩试验完成 188 根，累计试验完成 398 根，累计完成率 56.53%。 2、下周设计及施工计划：1）设计交底及图纸会审。2）大观园区域管桩施工（中桩、边桩、稳定桩、箱逆变基础），预计完成 90 根；预计箱逆变一体机、安泰科支架材料、预制平台等到货；锚杆桩施工全部完成；锚杆桩做拉力试验完成 80 根； 3、需要业主协调问题：1）15 号塘八局的试桩机械挡在码头严重影响后续施工，需要立即挪走。 二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、安全事故案例学习：某水上施工现场，一名工人在高空作业时，不慎将工具坠落至水面，未造成人员伤亡。事故原因是现场工人未严格按照操作规程进行施工，施工平台未做好安全防护措施。现场水上高空作业施工要吸取以上事故的经验教训，现场管理人员必须对高空作业人员进行安全教育培训、安全交底等，作业前对作业平台及设备进行检查，作业过程中不要违规操作，工人做好高空防护措施。现场作业要制定好安装施工方案，要符合高空作业相关规范标准。 2、要求对新进施工人员做好三级安全教育培训、安全交底，并要求在交底记录里签字留存。 3、支架作业平台搭设要求符合高空作业规范标准，平台四周做好防护，施工人员佩好救生衣及救生圈；施工前要求对搭设完成的作业平台进行检查，符合要求后才能使用。 4、浮船的油桶盖要拧紧，防止污染物流到鱼塘。 5、现场管桩桩位及垂直度偏差较大的、桩身有裂缝的、打错的中桩、锚杆桩定位偏差较大的、锚杆桩钢筋顶端标高偏差较大等问题的，要求总包单位在验收前及时整改完成。 6、要求总包单位现场对管桩的桩身完整性、锚杆拉力试验及时检测，检测的数量要求符合设计及规范要求，并做好检测记录及拍照存档。			

7、因上次质监回复的问题不符合专监要求，有重新需要回复的总包单位尽快回复完成。

8、管桩基础验收前要求做好锚杆桩的拉力检测试验、管桩的桩身完整性及焊缝检测等试验，并出具合格报告；管桩基础过程资料要求齐全并上报监理部。


9、现场施工进度严重滞后，要求总包单位采取有效的赶工措施，保质保量的完成既定目标。

10、要求总包质量、安全管理人员要履职到位，做好施工过程中的质量、安全控制。安全必须每日巡查，发现隐患及时消除，各工种每日班前进行安全晨会，上传管理群；总包质量和安全管理人员必须每日上传工作照片，并且每个施工点或者工作面都要有代表性照片，影像资料留档备查。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州延衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 10. 11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期: 2024.10.11

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王时林 李新林 周顺华	正德 东平 东平		
王磊 张岩峰	正德 正德		
林江 罗增 樊旭君	山东一 山东一 山东一		
刘厚成 支西	山东一		
姜平 毛红云	山东一 山东一		
谷冰	山东一		
杨海瑞	山东		
陈孟珍	山东		
常能柳	山东一		
和泽旭	山东一		
赵敬才	山东		