

## 表 C.0.2 会议纪要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林

编号：DYGF-ZHJL-HY-033

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2024 年 12 月 09 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容： <p>本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下：</p> <p>一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）：</p> <p>1、本周设计及施工完成情况：1) 大观园区域施工图已出蓝图；2) 现场管桩累计到场 52193 米，完成进度 100%；3) 柔性支架钢梁累计到货 1744 根，完成进度 100%。4) 本周钢索到货 12355 米，累计到货 518110 米，完成进度 100%；5) 本周箱逆变一体机及平台到货 4 台，累计到货 16 台，完成进度 100%。6) 汇流箱全部到货 222 台。7) 高压电缆到货 4704 米，完成进度 75.1%；8) 本周管桩施工完成 35 根，累计完成 2730 根，完成进度 98.45%；9) 锚杆桩完成累计完成 704 根，试验累计完成 704 根，完成进度 100%。10) 柔性支架钢梁本周安装 27 根，累计安装完成 1715 根，累计安装完成 98.33%。钢梁焊接本周完成 35 根，累计完成 1714 根，累计完成率 98.27%。11) 本周边锚拉索安装 135 根，累计完成 417 根，完成占比 59.23%。12) 钢索安装本周完成 151 根，累计完成 186 根，完成进度 15.74%。13) 高压电缆放线本周完成 3312 米，累计完成 4621 米，设计总量 6264 米，完成进度 73.77%。</p> <p>2、下周施工计划：1) 大观园区域管桩施工完成；2) 安泰科支架材料、电缆及桥架等设备材料陆续到货；3) 柔性支架钢梁安装 29 根、焊接完成 30 根。4) 钢索安装 500 根。5) 边锚拉索完成 287 根。6) 高压电缆完成 83 米。</p> <p>3、需要业主协调问题：海边项目设计需要地形地勘报告，需要业主进行勘察工作及和政府协调工作。</p> <p>二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：</p> <p>1、要求施工单位在要求在钢索张拉前对所有钢梁的连接螺母进行检查，螺母的拧紧扭矩力要求达到柔性支架指导书标准。</p>			

2、钢索张拉时要求通知监理部人员到现场见证，张拉的力要符合柔性支架指导书要求，每根钢索张拉的数据要求进行拍照留存存档。

3、高压电缆敷设有部分不符合设计图纸及规范要求，现要求施工单位对现场不符要求的进行及时整改，整改合格后通知监理部人员进行隐蔽旁站，否则不允许进行回填。

4、总包单位要对现场所有的作业班组及人员进行施工质量技术交底，现场施工必须严格按照设计图纸及相关规范的标准施工，否则将要求返工处理。

5、要求总包质量、安全管理人员要履职到位，做好施工过程中的质量、安全控制。对现场发现的质量、安全问题要进行及时整改。

6、资料方面：要求新进场的材料、机械设备、人员要求及时的向监理部报审相关合格及资格证明资料。

7、要求总包方做好管桩基础报验、钢梁焊接报验等工作，并报审相关验收资料，如分部分项验收、检验批或评定记录、设计交底及会审记录、各种原材厂家资质、材料合格证明文件、第三方检测复试报告、总包单位三级自检报告、原始记录：如打桩记录、影像照片（每个方阵每根桩）；专项方案、隐蔽记录及检验记录等其它报审资料。施工资料要与现场施工进度同步。

8、进度款报审前，总包单位必须提供原材料、施工过程资料、第三方检测等完整的验收资料，否则监理部将不予签字。

9、根据修改报审的进度计划完工时间为11月30日并网，现场实际施工进度与计划进度偏差较大，要求总包方按照施工实际情况调整进度计划重新报审监理部，详细制定每天的施工计划及纠偏措施，采取合理的有效的赶工措施，保质保量的完成既定目标。

### 三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

1、4#塘有根锚杆被铁塔基础施工影响，要求总包方确认是否达到要求能够正常使用。

2、施工资料要按照实际进度进行做好并准备齐全。包括相关劳务施工合同及机械设备租赁合同等相关资料。

3、要求总包单位钢索张拉时要求进行拍照，每一根张拉的拉力值都要拍照留存。要求通知监理人员进行抽检见证。

4、做好现场钢梁连接附件螺母及焊缝检查等工作。

### 三、现场安全相关问题及要求：

1、现场发现角磨机切割钢索时未安装防护罩，工人作业时也没有护目镜等措施，要求施工单位及时整改，做好安全防护措施。

2、现场发现有个别施工车辆司机进场未佩戴安全帽，要求所有进场人员必须佩戴好安全帽，做好相关安全防护措施。

3、要求对新进施工人员做好三级安全教育培训、安全交底，做好安全防护措施。进入现场必须佩戴安全帽，水上高处作业必须要系好安全带、穿好救生衣等，否则一经发现将进行考核处理。

4、现场吊装作业时，要求吊车远离路边高压线路及其它带电线路，防止发生触电事故。

5、对12月以来全国各地已连续发生多起严重事故进行学习：1) 2024年12月6日7时30分许，鸡西市鸡冠区兴国西路发生一起私家车追尾客车交通事故。2) 2024年12月5日，有网友发视频称，辽宁省葫芦岛市新地号外环路口，疑一辆化工品罐车发生事故，一车化学物品撞漏。3) 2024年12月3日15时许，中储粮金乡县一项目在拆除仓顶伞型桁架过程中发生倒塌。4) 2024年12月2日上午9时30分左右，贵州黔东南州从江县境内发生一起翻船事故。5) 2024年12月2日，西宁某炼钢厂发生一起安全事故，经初步调查，系公司炼钢车间2名员工在车间开展检修作业时发生精炼炉罐盖掉落发生意外。6) 12月份安全事故案例警示共8个安全事故案例。综合以上案例分析，要求现场做好相关安全防护措施，每天做好施工人员的安全交底工作，并开展针对性安全警示教育，吸取事故教训，避免同类事故在施工现场发生。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡工程监理有限公司	发文时间	2024.12.09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



