

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林

编号：DYGF-ZHJL-HY-039

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2025 年 03 月 21 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容：			
本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下：			
一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）：			
1、大观园区域施工完成情况：1）大观园区域施工图已出蓝图；2）现场管桩完成进度 100%；3）柔性支架钢梁安装完成进度 100%。4）管桩施工完成进度 100%；5）锚杆施工及试验完成进度 100%。6）边锚安装完成进度 100%。7）C1-C3 钢索完成进度 100%。8）C4-C5 钢索累计完成累计完成 590 根，累计安装进度 90.21%。9）高压电缆敷设完成进度 100%。10）汇流箱累计安装完成进度 100%。11）低压直流电缆累计完成进度 97%。12）光伏直流电缆敷设完成进度约 100%。13）组件安装累计 103328 块，完成进度 99.96%。14）接地施工累计完成 65%。15）光伏并网完成 42MW。			
2、海边地块施工情况：1）管桩已打桩完成 63 根，累计完成 0.9%。			
3、下周施工计划：1）电缆敷设及 MC4 接头制作。2）C4-C5 钢索安装紧固完成。			
3）接地施工。4）并网发电。			
二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：			
1、现场因大风原因刮翻破损的、变形的组件要求及时更换，外观没有问题的必须先拆除下来，要进行第三方检测合格才能使用。			
2、现场个别桩头抱箍破损的要求及时更换。			
3、现场焊接返锈、管桩桩头未做防腐防锈处理的地方，要求总包单位按照设计及规范要求做好相关的防腐防锈处理工作。			
4、海边地块区域要求锚杆施工前做好相关原材料的见证取样送检工作，并要求通知监理部人员进行见证取样。锚杆砂浆池旁边要挂好水灰比标牌，现场要有比重计检查。			
5、海边区域进场管桩强度回弹未达到 C80，要求管桩强度符合设计要求才能施工。			
6、大观园区域接地施工要求尽快完工，例如环网接地极、组件接地线、桥架跨接线等。			
7、大观园区域 6 号方阵烧毁的汇流箱、逆变器、低压电缆等要去及时更换，剩余的低压电缆要求及时挖出来，重新敷设时要通知监理部人员进行旁站。			
8、海边地块锚杆砂浆用水要注意，不得用鱼塘的海水进行搅拌。			

9、锚杆设计图纸未体现砂浆的水灰比及抗硫酸盐外加剂添加比例，要求设计单位及时确认。

10、大观园区域尾期工作要求及时完成。

11、资料方面：海边项目要及时报相关开工资料：总包资料、专业分包资料、供应商资料、机械设备资料等；材料进场要求及时上报合格证明文件；海边区域锚杆施工要求做好施工记录；基础管桩施工要求做好打桩记录；锚杆原材料见证取样送检报告及时报审。大观园区域资料及时完善报验。

三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

1、海边地块已开始施工，要求总包单位对施工人员做好技术交底工作。按照图纸及相关规范要求施工。

2、海边地块现场材料进场做好验收报验工作。

3、海边地块管桩垂直度要符合设计，管桩焊接质量要控制好，焊接完要求冷却才能进行打桩。

四、现场安全相关问题及要求：

1、大观园区域发现个别施工人员未佩戴安全帽、安全带等，要求所有作业人员必须按照工种要求佩戴安全防护用品，如安全帽、安全带、防滑鞋、救生衣、绝缘手套等防护用品等；否则后期一经发现将直接考核处理。

2、大观园区域已进行并网送电，箱逆变平台要求全部焊接完成，并及时贴好带电警示标牌，防止外来人员进入。焊接时做好防火措施。

3、海边地块区域要求尽快完善施工区域的标识标牌、警示标牌，做好临时用电防护、警示措施等。例如锚杆带电设备区域要有防护栏或警戒线，设备做好接地。

4、海边吊装区域拉好警戒线，无关人员不得在吊装区域站立。打桩人员做好安全防护措施，焊接时要求配备好灭火器。


5、下周将对整个施工区域进行安全大检查，发现违规不及时整改的将进行考核处理。

6、要求每天对现场施工人员进行班前安全交底工作，并开展针对性安全警示教育，吸取事故教训，避免同类事故在施工现场发生。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025. 03. 22

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期: 2025.03.21

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
同家宁	东石		
王明林	正德		
王德	正德		
王登元	正德		
蔡松林	正德		
王磊	正德		
陈宝成	电建		
罗正	山东电建一公司		
任海伟	山东电建一公司		
程泽如	山东一		
李	山东一		
李	山东一		
李	山东一		
刘	山东一		
刘	山东一		