

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林

编号：DYGF-ZHJL-HY-040

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2025 年 03 月 28 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容：			
本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下：			
一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）：			
1、大观园区域施工完成情况：1）大观园区域施工图已出蓝图；2）现场管桩完成进度 100%；3）柔性支架钢梁安装完成进度 100%。4）管桩施工完成进度 100%；5）锚杆施工及试验完成进度 100%。6）边锚安装完成进度 100%。7）C1-C3 钢索完成进度 100%。8）C4-C5 钢索累计完成累计完成 654 根，累计安装进度 100%。9）高压电缆敷设完成进度 100%。10）汇流箱累计安装完成进度 100%。11）低压直流电缆累计完成进度 100%。12）光伏直流电缆敷设完成进度约 100%。13）组件安装累计 103378 块，完成进度 99.96%。14）接地施工累计完成 85%。15）光伏并网完成 42MW。			
2、海边地块施工情况：1）管桩底桩已打桩完成 335 根，累计完成 4.1%。2）锚杆施工完成 70 根，累计完成 2%。			
3、下周施工计划：1）海边区域图纸设计变更。2）海边区域管桩进场到货预计完成 6600 米。3）海边区域进行管桩锚杆施工。4）大观园区域并网发电、消缺。			
二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：			
1、现场因大风原因刮翻破损的、变形的组件、三角撑仍未更换，要求及时更换			
2、现场管桩桩头未做防腐防锈处理的地方，要求总包单位按照设计及规范要求做好相关的防腐防锈处理工作。现场个别桩头抱箍破损的要求及时更换。			
3、海边地块区域要求锚杆施工水灰比标牌要规范标注；注浆前控制好水泥浆的水灰比，注浆时间和压力要达到设计要求。			
4、锚杆施工过程中做好锚杆的成品保护措施。			
5、海边地块区域锚杆施工进度缓慢，要求增加人员及设备，加快施工进度。			
6、海边区域管桩目前因鱼塘底部土质问题，后续沉桩下不去。要求总包方尽快确认好打桩方案，后续及时恢复施工。			
7、海边地块泥浆比重不合格，需重新配比，后续监理部会不定期抽查。			
8、大观园区域尾期工作要求及时完成。			
9、资料方面：尽快出部分技术蓝图，加速进度。做好进场材料报验工作，施工过程中资料要与施工同步，管桩施工及锚杆施工要求做好施工记录表。			

三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

1、大观园区域6号塘低压电缆需要重新检测，检测合格后才能施工，检测要求通知监理及业主人员在场。前期北侧大风刮翻的组件要求重新做检测，不合格的要及时更换。

2、大观园区域消缺工作要及时进行，完成后要求对现场进行逐步验收工作。

3、海边地块柔性支架材料需要尽快确认好，不能影响总体施工进度。

4、海边地块到升压站的集电线路设计路径需要及时确认好。

5、海边区域施工进度缓慢，要求总包单位增加人员设备的投入，锚杆施工的人员及设备需要及时增加。

6、大观园区域因大风原因刮翻破损的、变形的组件应及时更换；

7、要求大观园区域总包方有专人负责消缺工作，配合运维人员对现场存在的后台通讯问题进行及时消缺整改。

四、现场安全相关问题及要求：

1、大观园区域发现个别施工人员未系好安全带，要求所有作业人员必须按照工种要求佩戴安全防护用品，如安全帽、安全带、救生衣、绝缘手套等防护用品等；总包方对现场所有施工人员做好安全交底工作。

2、大观园区域已进行并网送电，后续送电及消缺整改时做好防触电措施，不得带电施工。

3、海边地块区域要求尽快完善施工区域的标识标牌、警示标牌，做好临时用电防护、警示措施等。

4、海边区域4号塘发现锚杆发电设备放在马路边，有严重安全隐患，要求所有发电设备要有临时防护栏，设备做好警示标语，夜晚要有警示灯。锚杆施工人员做好安全防护措施，施工船上要有救生圈，工人穿好救生衣。

5、后续监理部人员将对现场安全进行检查，对发现的相关安全问题将按照业主考核制度进行考核处理。

6、要求每天对现场施工人员进行班前安全交底工作，并开展针对性安全警示教育，吸取事故教训，避免同类事故在施工现场发生。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025.03.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期: 2025.03.28

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
同庆华	东研		
林新夏	东研		
卢明林	常州正衡		
王小明	常州正衡		
蔡机林	常州正衡		
王翠云	常州正衡		
魏松	常州正衡		
王磊	常州正衡		
刘厚成	山东一公司		
王功	山东电建一公司		
李冰	山东电建一公司		
李阳	山东电建一公司		
樊旭晨	山东电建一公司		
高平	山东电建一公司		
任晓伟	山东电建一公司		
于明	山东电建一公司		
张李胜	山东电建一公司		
李四	山东电建一公司		
李文哲	宣钢台		
刘明明	宣钢台		
李松	宣钢台		