

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目
签发：陈国林 编号：DYGF-ZHJL-HY-043

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2025 年 04 月 25 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容： 本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下： 一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）： 1、大观园区域施工完成情况：1）大观园区域消缺整改；2）光伏区并网完成 62.02MW。 2、海边地块施工情况：1）管桩底桩打桩完成 1915 根，整桩打桩完成 449 根。锚杆施工完成 1194 根。 3、下周施工计划：1）集电线路路径方案及相关手续已报规划局审批。2）海边区域管桩进场到货预计完成 15000 米。3）海边区域管桩施工完成 400 根。4）海边区域锚杆施工完成 500 根。5）大观园区域并网发电、消缺。 4、需要协调的问题：1）海边区域现场施工范围需要最终确认，涉及到图纸设计。2）海边区域发现部分实际地质与地勘数据不符。 二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、海边发现进场管桩（品晟厂家）养护期不够，强度经回弹值在 C70 左右，达不到设计。 2、现场部分管桩在施工焊接过程中出现漏焊、夹焊、气泡裂缝等问题，需要总包单位及时调整焊接人员。 3、管桩定位要准确，发现现场部分管桩定位偏差过大。 4、搅拌池水灰比按要求配置，发现现场水泥浆比例不符合要求，需符合要求之后方可注浆。 5、锚杆水泥浆试块未按要求进行养护，禁止随意放置于露天。 6、管桩焊接垂直度未达到设计要求，后期需要注意。 7、搅拌池水灰比按要求配置，水泥浆必须每天做水泥浆试块，前期试块制作仅通知 3-4 次监理人员到场，后续开始必须提前通知监理人员到场进行见证。 8、锚杆施工要符合设计及规范要求，特别是锚杆水泥浆配比、搅拌用水、对支架安装等。 9、现场所有的举牌验收、第三方检测必须通知监理人员到场见证，后续要求对第三方检测做好记录台账，要有监理人员签字，如未通知监理到场进行签字确认的，监理部将不承认检测结果。 10、大观园区域尾期工作要求尽快完成，做好消缺以及报验工作。 11、海边区域需要总包单位增加人员、材料、设备机械的投入，加紧施工，把滞后的工期赶上，重新调整好海边施工总进度计划并及时上报业主及监理项目部。			

12、资料方面：锚杆材料取样送检需要按照规定批次进行送检；有新的检测单位要上报资质证书；所有进场材料要及时进行报验合格证明文件；现场机械操作人员及特种作业人员要上报资格证书；现场过程资料与施工同步。

13、要求总包方现场管理人员加强管理，做好现场的质量、安全控制，与监理部人员做好沟通协调工作。后续监理人员将和业主项目部人员对现场加强检查，发现问题将按照考核标准进行考核。

三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

1、大观园剩余 3MW 多容量未并网的要求总包单位及时并网发电，并做好相关消缺整改工作。

2、大观园之前被大风刮翻的组件要求及时进行检测。

3、现场协调工作主要还是由总包单位进行协调，业主单位尽量进行辅助协调。

4、海边调整后的总进度计划及最近的机械设备进场计划要求及时上报。

5、要求施工单位做好五一节假日人员的安排及值班，保障放假期间的安全工作。在五一节假日前组织安全大检查。

6、4 月 28 日在业主项目部组织安全例会，要求总包方及监理方人员准时参加。

7、总包单位安全设施专篇尽快编制完成上报。

8、现场特种作业人员证书必须由监理人员审查，确认合格后才能进入现场施工。

9、建议现场水泥浆试块集中放在总包项目部内进行养护。

10、建议本次监理例会所提出的问题及整改情况，在下次监理例会中由总包单位给出回复。

11、现场第三方检测需要及时通知监理人员到场进行见证，做好见证取样。

四、现场安全相关问题及要求：

1、动火作业按照要求进行开动火作业票。

2、海边区域注浆机附近临电设备电缆裸露在外，存在严重安全隐患。

3、海边区域发现少数配电箱箱体未接接地。

4、打桩船上需配置灭火器，焊接作业时须把附近易燃物清除干净杜绝安全隐患。

5、海边区域管桩堆放场地要平整坚实，配好止退器，防止滚落伤人。

6、大观园区域现场进行消缺时需做好安全措施，禁止现场带电施工、高空作业做好防护，施工单位管理人员要对所有工人做好安全交底工作。

7、现场临时用电配电箱及发电设备接线、拆线必须由持证电工来操作，非专业电工禁止进行电气作业。

8、新进场的人员需进行三级教育培训，通培训考试合格后方可进场。

9、对现场机械操作人员及特种作业人员检查相应证书检查合格后进场。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025.04.26

注：会议纪要由监理单位编制，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
陈永成	东陆		
林引夏	东陆		
王树林	正行		
王树杰	正行		
蔡扣林	正衡		
王强久	正行		
张树仁	正行		
王磊	正行		
陈永成	东陆		
刘泽民	山东-公司		
王树杰	山东-公司		
王树冰	山东-公司		
李树江	山东-公司		
程诗山	山东-公司		
高平	山东-公司		
王芳	山东-公司		
唐德光	电一		
王树大	中能		
董忠秋	宣信会		
任淑梅	山东-公司		
马树青	宣信会		
赵家志	中能		
刘兴江	中能		