

表 C.0.2 会 议 纪 要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林 编号：DYGF-ZHJL-HY-045

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2025 年 05 月 16 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容： 本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下： 一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）： 1、大观园区域施工完成情况：1）大观园区域消缺整改；2）光伏区并网完成 63.34464MW。 2、海边地块施工情况：1）管桩底桩打桩完成 4466 根，整桩打桩完成 2492 根。2）锚杆施工完成 2337 根。3）锚杆检测完成 392 根。 3、下周施工计划：1）集电线路路径方案及相关手续已报规划局审批。2）海边区域管桩进场到货预计完成 15000 米。3）海边区域管桩施工完成 700 根。4）海边区域锚杆施工完成 400 根。5）大观园区域消缺整改。 4、需要协调的问题：1）海边地块相关鱼塘目前还是不能施工，相关事宜需要业主辅助确认和协调。2）10KV 养殖专线影响现场施工，需要协调相关事宜。 二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、锚杆定位要准确，现场发现个别锚杆施工完成后位置、标高偏差较大。 2、现场做水泥浆试块前需及时通知监理到场见证。 3、现场部分管桩定位、标高、垂直度等偏差过大。 4、管桩焊接防风罩措施不到位，后期需及时加强，探伤检测要求符合规范并及时通知监理人员见证。 5、管桩做好成品保护工作，在吊运过程中减少磕碰；在管桩施工过程中若发现桩身和桩头有损坏的需立刻停止施工，及时进行更换调整。 6、锚杆桩强度要求达到养护期 28 天以上才能进行拉拔试验，否则不允许进行试验检测。 7、现场部分作业班组质量意识较差，锚杆施工未按照设计要求质量进行施工，如少放支架、保护套未做热缩，锚杆钢棒用机械强行推进。 8、现场个别焊接人员技术较差，焊接完成质量较差，要求及时更换调整人员。			

9、锚杆施工原材料取样送检批次不够，需根据现场施工用量送检。

10、总包单位需及时跟进材料及管桩等举牌验收，后续要求加强管理工作。

11、大观园区域尾期工作要求尽快完成，做好消缺以及报验工作。

12、海边地块进度方面：1) 需尽快出具蓝图；2) 基础部分锚杆及管桩施工进度严重滞后现象，要求总包单位尽快赶上不得影响总体工期。

13、试验检测方面：1) 新进场的检测单位资质需及时上报给监理部；2) 千斤顶和压力表配套标定，根据现场检测数量仪器仪表应该要重新标定，一般是重复使用 300 次就要重新标定，标定相关证书报监理部审核。3) 材料取样送检需要监理单位参与，总包单位材料送检单填写不符合要求，需按照统一规范填写；3) 锚杆检测过程中影像资料要保存，每天检测的数量单需要监理部门签字，多家检测单位尽量统一使用相同的检测仪表盘。

14、大观园的组件安装检测要求及时检测完成。

15、总包现场管理人员及时跟进巡检、验收等工作，后期监理部会同业主及加强巡查，再发现类似安全隐患及质量问题将进行考核处理。

三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

1、海边区域打桩进度严重滞后，需要总包方采取措施把滞后的进度赶上来。

2、大观园区域需尽快加紧结束消缺收尾工作。

3、总包单位及分包单位项目部要成立自己的安委会。

4、总包单位的安全费用要专款专用，费用台账一定要有使用明细。

5、总包单位做好对现场进行风险排查，把现场重大危险源作为管控重点。

6、下周需要开展现场消防专项检查，需要施工总包单位编写好消防应急预案。

现场要配备好相关消防物资。

7、总包单位尽快编制好安全月的活动方案上报业主项目部。

四、现场安全相关问题及要求：

1、学习宣贯国家能源局综合司关于 2025 年第一季度电力建设施工安全和工程质量典型问题的通报文件，对于第一季度全国发生的安全事故进行认真总结、吸取教训，并对现场施工举一反三进行排除安全隐患，杜绝此类事故发生。要求总包方每天对现场施工人员进行班前安全交底工作，并开展针对性安全警示教育培训。

2、2025 年全国安全生产月主题是：人人讲安全、个个会应急，现场要查找安全隐患，做到全员参与，要开展应急演练，如消防逃生、机械伤害处置等；查找现场临电安全、防火、吊装、机械、交通等这些方面存在的安全隐患并及时消除，施工

人员按照要求配备防护用品及用具并正确使用。

3、现场接线人员未持有电工证，需要总包单位配置 1-2 名持有电工证的员工进行带电作业。

4、海边区域部分发电设备及配电箱接地不规范，后期需注意。

5、海边区域 10KV 养殖专线线路底下有管桩施工情况，H7#塘打桩机触碰到高压电线存在严重安全隐患，后期要求施工单位在施工时要做好安全防护措施，打桩机械不能碰到架空线路上，要有安全员在场监督，有专人进行指挥操作，否则不允许施工。

6、海边区域部分发电机接线未按规范进行，需要符合三级配电要求。

7、现场文明施工做的较差，拌制泥浆过程遇有大风，水泥灰到处飘洒，未做到工完料清；注浆设备移走后，留有水泥包装袋及施工垃圾，未做到及时清洁，部分鱼塘塘主也反应这类问题，后续要求及时整改。

8、施工现场缺少标识标牌，总包单位需及时补上。

9、现场有较大危险施工的要求总包单位开好作业票，如水上作业、高空作业、动火作业等。

10、现场机械设备处于停机状态时，钥匙需拔除，防止无关人员进入现场启动机械设备。

11、现场动火作业时要开具动火作业票，有监护人及灭火器要到位。

上次会议问题落实情况：无。			
主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程咨询有限公司	发文时间	2025.05.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘新夏	东石炭		
李花洋	东石炭	安全培训师.	
王小明 王小杰	常州正衡		
蔡振林	常州正衡		
王明民	常州正衡		
吴桂壮	常州正衡		
王强	正衡		
张仁山	山东电建		
于永成	山东电建		
罗红志	山东电建-公司		
高平	山东电建		
李博远	山东电建		
程许九	山东电建		
苗阳	山东电建		
李茂模			
赵来山			
李国军			
马海江			
毛志刚			
李如	山东电建-公司		