

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林

编号：DYGF-ZHJL-HY-013

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2024 年 07 月 12 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容： 本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下： 一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）： 1、本周设计及施工完成情况：1) 大观园光伏阵列区域防雷接地施工图设计；2) 本周到桩 2151.5 米，累计完成 37298 米，设计总量为 53045 米，完成进度 69.88%；3) 本周完成 150 根，累计完成 1664 根，设计总量 2572 根，完成进度 64.7%；4) 1#-4#塘与 7#-16#塘进行散桩工作。 2、下周施工计划：1) 大观园区域锚杆桩图纸设计优化。2) 大观园区域稳定桩及中桩施工，预计完成 300 根；预计管桩到货 5600 米。 3、需要业主协调问题：1) 2#塘最北侧桩距离公路不足 22.5 米要求北侧暂停施工。2) 各塘主要求回复塘埂，将影响后续运桩工作。 二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、现场仍有水挖打桩机吊桩未挂保护链，要求后续总包方对现场安全进行监督到位，排除安全隐患，对现场施工人员做好安全教育及交底并做好交底记录。如监理人员口头多次提醒无效的，将按照业主方要求进行经济考核处理。 2、总包方要做好现场防暑降温工作，合理安排现场施工时间，避开高温段施工； 3、现场做好安全防范措施：雨天现场做好防汛抽水工作；临时用电配电箱及电线、机械设备做好施工前自检工作；高空作业人员做好安全防护措施。总包安全管理人员应加强巡查检查，发现安全隐患及时消缺整改，并做好记录； 4、现场吊车不作业起吊时要把吊臂平放下来，防止发生意外事故； 5、电焊等特种作业人员要求持证上岗，后续将对特种作业人员检查是否人证合一。 6、现场管桩基础施工进度严重滞后，要求总包加强施工进度，采取有效补救措施加快进度；周报上补救措施要具体写下增加的人员及设备、每天增加的工程量等详细数据； 7、现场发现 2#、3#、4#、16#塘区域有个别管桩施工偏差较大（最大 20cm-30cm），			

质量不符合设计及规范要求，要求总包方及时整改并符合设计及规范标准。

8、现场焊接施工要求做好三级自检工作，焊接质量要符合规范要求，并做好防锈防腐措施。

9、锚杆桩试验要求通知监理部进行见证，进场施工前做好施工报审资料、相关材料送检等事宜。

10、总包方现场做好施工过程相关资料，如试验报告、检验批报审、隐蔽记录报审、每根管桩的焊接及防腐照片，避免影响后续资料归档。

11、总包项目部实际管理人员数量不满足合同要求，要求总包单位按照合同配齐现场管理人员，并进行到岗履职；

三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

- 1、现场施工进度严重滞后，要求总包方采取有效补救措施，加快现场施工进度。
- 2、锚杆桩做好相关试验事宜。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240713

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期:

[illegible]