

表 C.0.2 会 议 纪 要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林

编号：DYGF-ZHJL-HY-014

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2024 年 07 月 18 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容： 本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下： 一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）： 1、本周设计及施工完成情况：1）大观园光伏阵列区域图纸设计优化；2）本周到桩 1957.5 米，累计完成 39255.5 米，设计总量为 53045 米，完成进度 74%；3）本周完成 121 根，累计完成 1785 根，设计总量 2572 根，完成进度 69%；4）1#-4#塘与 7#-16#塘进行散桩工作，20#塘水挖打桩机进场。 2、下周施工计划：1）大观园区域锚杆桩图纸设计优化。2）大观园区域稳定桩及中桩施工，预计完成 300 根；预计管桩到货 5600 米。 3、需要业主协调问题：1）16#-20#塘需要协调相关施工作业问题，需要业主协助和政府部门沟通。2）2#塘最北侧桩距离公路不足 22.5 米要求北侧暂停施工。 二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、现场水挖打桩机吊桩要求挂好保护链，要求后续总包方对现场安全进行监督到位，排除安全隐患。 2、下雨天气禁止进行焊接作业，防止触电；施工前临时用电电线及配电箱要进行安全检查，并做好相关保护措施。 3、下大雨及雷阵雨天气吊车禁止进行作业施工，吊车不作业时要把吊臂平放下来，施工前要对设备及吊具进行检查，确保施工安全；起吊时人员不得在作业半径内停留。 4、机械设备操作人员、电焊工等特种作业人员要求持证上岗，后续将对特种作业人员检查是否人证合一。新来的焊接人员进场时，要求及时通知监理部人员进行见证旁站。 5、现场焊接施工要求做好三级自检工作，焊接质量要符合规范要求，并做好防锈防腐措施。 6、管桩垂直度、标高、轴线偏差等技术参数要求符合设计及规范标准。 7、现场管桩接桩隐蔽照片要求全面，不得缺少，每根桩要求有 3 张照片，监理			

举牌验收的照片不能当做隐蔽照片存档。

8、现场管桩基础施工进度严重滞后，要求总包加强施工进度，采取有效补救措施加快进度；周报赶工计划未明确工期压缩时间

9、要求施工资料与现场施工同步，如锚杆桩施工前做好设计图纸、方案、人员、设备、检测单位资质等报审资料，并做好相关材料送检等事宜。

10、总包方现场对前期及过程资料进行检查，缺少的资料要求及时补齐，并给业主项目部机监理部 1 份留存。

11、施工过程资料需要及时报审，如试验报告报审、检验批报审、隐蔽记录报审、每根管桩的焊接及防腐照片等，避免影响后续资料归档。

12、总包项目部实际管理人员数量不满足合同要求，要求总包单位按照合同配齐现场管理人员，并进行到岗履职；

三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

1、现场接桩焊接未拍照无法提供照片的管桩，后期将要求另外做桩身完整性检测试验，该试验不算在规范要求试验根数内，否则后续将不认可该管桩合格。

2、现场施工进度严重滞后，要求总包方采取有效补救措施，加快现场施工进度。后续每滞后一天将按照合同要求进行违约金处罚。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240719

注：会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期: 2024.07.18

[illegible]