

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

签发：陈国林

编号：DYGF-ZHJL-HY-017

会议地点	总包单位项目部会议室	会议时间	2024 年 08 月 09 日
会议主持人	陈国林		
会议主题：1、安全、进度、质量、资料。2、EPC 总包合同控制。			
会议内容：			
本次会议为本项目监理例会，会议由总监理工程师陈国林主持，主要内容如下：			
一、总包单位（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司）：			
1、本周设计及施工完成情况：1）大观园桩基施工图（包含锚桩、箱逆变基础桩）电子版已完成、其它图纸优化中；2）本周到桩 2434 米，累计完成 45063.5 米，设计总量为 53045 米，完成进度 84.95%；3）本周完成 100 根，累计完成 1972 根，设计总量 2572 根，完成进度 76.67%；4）锚杆桩完成 35 根，设计总量 700 根，累计完成 5%。5）4#、5#塘锚杆桩机械陆续进场中。			
2、下周设计及施工计划：1）大观园桩基施工图（包含锚桩、箱逆变基础桩）蓝图出图，进行汇流箱支架施工图与电缆桥架安装图设计。2）大观园区域管桩施工（中桩、边桩、稳定桩），预计完成 300 根；预计管桩到货 3600 米。锚杆桩施工约 200 根。			
3、需要业主协调问题：1）7#-16#塘需要协调鱼塘主降水。2）5#、6#塘不让排水也不让注水影响锚杆桩施工。3）16#-20#塘主反复阻工；4）光伏红线未避让省道事宜，宋庄镇政府已提交交通局，等待回复。			
二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：			
1、夏季炎热阶段，总包方要做好现场防暑降温工作，现场要求配备相关降暑的仁丹、藿香正气水等药品及急救物品，并发放到每个工人手里。			
2、现场 20#塘及其它施工区域，临时用电存在多项安全隐患，要求现场做好临时用电安全防范措施：临时电缆要做好保护措施，电缆接头不得裸露，配电箱内要有一机、一闸及漏电保护装置，做好接零接地，电箱门要上锁，带电设备要设置警示标志，现场施工出入口要拉好警戒线。			
3、要求新进场人员进行三级教育如：安全教育培训、做好安全交底书面记录等。			
4、水挖机打桩时要挂好保护链，应挂二圈以上，不允许只绕一圈应付检查。			
5、现场水上作业机械要有操作牌及警示标志，工人做好安全防护措施，作业平台要有护栏，工人穿戴安全帽、救生衣及配备救生圈等。			
6、现场管桩焊接时要备用防雨布，如遇下雨天气要把焊接处做好防雨遮挡措施。			

7、要求总包方加强管桩进场质量控制，对进场管桩外观质量、规格及尺寸、端板平整度、强度等方面进行自检，有裂缝及不合格的管桩不得进行打桩施工。

8、锚杆施工做好定位测量，控制好孔深、孔径、水灰比、注浆量、扩大头段尺寸及钢筋连接等施工，原材料进场要求及时上报监理部，需要送检的材料现场及时送样检测。对于不合格要求的锚杆桩要有补救措施。

9、导向帽前端的杆体钢筋要按照设计图纸要求突出高强螺母 60mm；钢筋连接的套管需要固定好，接头要在套管中间位置；对中支架放置要符合设计；砂浆试块按照图纸要求频次和数量送检；要求现场普通水泥必须添加抗硫酸盐外加剂，剂量要符合要求。

10、锚杆施工搅拌池附近要有配合比、添加剂、水泥标号等信息内容的施工牌。

11、要求总包单位配备专业技术人员对现场的质量进行检查，不能以包代管。

12、截至目前锚杆桩施工进度严重滞后，要求施工单位增加人员及设备进场，抓紧时间进行施工。

13、总包方要对前期及过程资料进行检查，缺少的资料要求及时补齐。施工过程资料需要及时报审，如原材料证明资料报审、试验报告报审、检验批报审、隐蔽记录报审、每根管桩的焊接及防腐照片等其它相关资料。

14、桩基验收前总包方需要做好以下事宜：1) 相关资料全部完成并上报监理部；2) 现场桩基按照设计图纸及规范做好检测事宜并提供检测报告；3) 施工区域不符合要求的管桩要求整改到位。否则监理部不给予验收及签字。

三、建设单位（连云港赣榆东榆光伏发电有限公司）：

1、锚杆桩进度滞后，要求总包方重新排布施工计划，增加人员及设备进场加快施工。

2、总包方要重视每周的周报内容，数据要求准确不要有自相矛盾的地方。

3、总包方现场管理人员不足，要求及时增加人员。

4、要求总包方重视柔性支架材料的生产，需要派人员去安泰科厂家进行监造，对材料加工的质量及进度进行控制，让支架材料尽快到场施工。

5、基础验收前按照图纸设计及规范要求做好桩基相关检测工作，出具检测报告，资料及时进行报审。

上次会议问题落实情况：无。

主送单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司东榆 EPC 总承包工程项目部		
抄送单位	连云港赣榆东榆光伏发电有限公司东榆 300MW 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.08.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

日期: 2024.08.09

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
林新夏	东磁		
李永新	东磁		
周永平	东磁		
王明林	正德		
邓俊兴	正德		18553428791
王磊	正德		
谷冰	山东一		
陈永平	山东一		
王明	宜筑合		
李永	山东一		
李永	山东一		
李永	鲁能		
李永	山东电建一		
李永	山东电建一		
李永	山东一		