

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发 张郁良

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-002

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 7 月 3 日
会议主持人	陈伟林		
会议主题：1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、施工资料 5、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第二次工地会议，会议由建设方项目经理陈伟林主持，主要内容如下： 一、施工单位介绍本周进度： 1、人员准备：项目部管理人员项目执行经理、安全员、已驻现场；现场作业工人 6 月 28 日进场，计划 29 日组织人员体检及三级安全教育；工人意外保险开工前购买到位。 2、机械准备：现场叉车、汽车吊已准备就绪 3、材料准备：混凝土屋面支墩、支架约 428kw 已进场，彩钢瓦屋面支架第一批材料 1.23MW 已进场，第一批组件约 0.9MW 已进场、剩余逆变器及支架最晚 7 月 10 日进场 4、现场施工计划：开工后先施工混凝土屋面，待彩钢瓦屋面安全防护围栏、防坠网安全设施到位后组织闽海科技一分厂施工。 二、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求： 1、施工单位技术人员、资料员驻厂不再出现支架立柱，设计采购施工责任不清晰，内部沟通混乱，现场指导不到位，对现场情况缺乏基本认知等问题，而导致的质量问题。 2、现场彩钢瓦屋面安全防坠网设置到位后方可施工。 3、生命线采购报审，择五点式双沟的安全绳。 4、防护围栏材料尽快进场现场报审。 5、每个屋面安全警示标识危险源告知牌需张贴。 6、天气炎热，每个作业面需配备防暑降温药品。 7、每天早班会进行安全技术交底。 8、BIPV 支架材料锌铝镁材料需尽快组织现场取样送检。 9、组件到货检，每批次至少留一箱进行抽样检查。 10、新装爬梯图纸出图尽快完成。 11、T 型瓦逆变器、灭火器支架图出图 7 月 3 日完成。 12、监理通知单联系单，建设单位通知单联系单，尽快闭环。 13、混凝土屋面立柱为找平需尽快形成可行方案。			

14、现场施工组件搬运过程中禁止单人背板，发现后将进行考核。

15、BIPV 支架组件安装过程中厂家驻场指导安装，尤其是胶条须在组件就位前黏贴就位。

上次会议问题落实情况： /

主送单位	上饶中曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240703

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
傅伟林	中能	—	187 21788651
王上佳	中能	—	—
杨晓锐	中能	经理	1561152112
高海	十一科技	.	1525559526
孔德松	十一科技	.	
陶瑞	十一科技	设计	18015561644
朱杰	十一科技	安全	18297987814