

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发 陈伟林

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-004

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 7 月 19 日
会议主持人	陈伟林		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第三次工地会议，会议由建设方项目经理陈伟林主持，主要内容如下： 一、施工单位介绍本周进度： 1、人员：组织安装人员 12 人，每日施工前安全技术交底。 2、机械：现场加固升降车已准备。 3、材料：2、现场安全标识标牌、建设单位公司宣传内容制作及张贴，已完成。 3、现场材料混凝土可调支架斜梁、后立柱等已到厂，BIPV 支架材料已到厂 80%。 4、桥架、交直流电缆、安全平网、围栏角铁已到场，材料进场已自验、报验。 本周完成情况： 1、混凝土屋面可调支架已到场，进行支架安装，安装完成 80%。 2、电力图审已联系电网公司和对接，纸质资料 21 号提交至供电公司。 3、混凝土屋面支架斜梁、后立柱问题已沟通完成。 4、厂房新建爬梯材料及安装问题已沟通完成。 5、加固材料问题在沟通中，联系单盖章中。 下周工作计划： 1、逆变器、BIPV 支架材料等进场。 2、逆变器、BIPV 支架材料等进场资料报审。 3、彩钢瓦厂房爬定做梯材料进场，闽海一分厂安全平网安装。 4、加固材料工程联系单内容与建设单位进行确认，加固单位进场，进行加固施工。 5、混凝土屋面支架质量验收。 6、混凝土屋面组件吊装、安装。 7、厂房屋顶围栏材料切割加工。 8、跟进电网公司图审流程。 安全施工措施： 1、做好天气跟踪预报，根据天气情况避开高温和雷雨天气安排施工；			

2. 高温天气高于 35℃时，上午施工时间不晚于 10 点，下午上工时间不早于 3 点半；
- 3、在施工现场应随时提供充足的饮用水及防暑药品，以保证施工人员的身体水分充足。同时应提供含有电解质的饮料，如盐汽水等，以补充身体所需的盐分。

二、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、总包尽快编写极端天气情况应急预案（如高温、台风、暴雨、洪水等极端气候）。
- 2、现场的防暑降温措施落实到位（水、藿香正汽水、医药箱等防暑用品）；错开高温作业时间，合理安排作息时间。
- 3、现场施工对于分项工序完成后，施工单位需自检完成后进行报验。
- 4、安全环网测试记录提供说明、测试记录及结论、合格证、资质并加盖公章。
- 5、作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌及安全标识，非工作人员不得入内。
- 7、第二次会议提出的未闭环项（BIPV 支架材料尽快组织现场取样送检、组件到货检，每批次至少留一箱进行抽检、监理通知单联系单，建设单位通知单联系单）尽快落实回复进行闭环。
- 8、工程款提供付款材料及文件上报。
- 9、爬梯及加固材料尽快协调，材料需做好热镀锌报验后方可进场使用。
- 10、水泥屋面施工工序完成后自检后上报，验收合格后可进行下道工序。
- 11、支架安装与图纸一致，安装完成的进行自检。
- 12、跟进电网图审流程尽快完成。

上次会议问题落实情况：/

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240703

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

