

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台高钢铁有限公司分布式光伏发电 10000KW 项目

签发 张佩身

编号：HXJF-CZZH-HY-C02-005

会议地点	项目会议室	会议时间	2021 年 8 月 02 日
会议主持人	陈伟林		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工用料 4、现场施工情况			
会议内容：			
<p style="text-indent: 2em;">本次会议为本项目第四次工地会议，会议由建设方项目经理陈伟林主持，主要内容如下：</p> <p>一、施工单位介绍本周进度：</p> <p style="text-indent: 2em;">1、人员：组织安装人员 12 人，加固人员 4 人，每日施工前安全技术交底。</p> <p style="text-indent: 2em;">2、机械：现场加固升降机已准备。</p> <p style="text-indent: 2em;">3、材料：1、现场安全标识标牌、建设单位公司宣传内容制作及张贴，已完成。</p> <p style="text-indent: 4em;">2、爬梯材料、接地扁铁材料进场，进场已自检、报验。</p> <p>本周完成情况：</p> <p style="text-indent: 2em;">1、15-16#厂房加固檩条连接件焊接完成 70%。</p> <p style="text-indent: 2em;">2、闽海一分厂安全平网、生命线等安全措施设置，开展主水槽支撑底座的定位及安装完成。</p> <p style="text-indent: 2em;">3、现场水泥屋顶水泥墩修补。</p> <p style="text-indent: 2em;">4、现场水泥屋面支架材料切口除锈喷漆修补。</p> <p style="text-indent: 2em;">5、BIPV 支架送检已送检。</p> <p style="text-indent: 2em;">6、公司领导项目现场检查。</p> <p style="text-indent: 2em;">7、爬梯材料加工。</p> <p style="text-indent: 2em;">8、施工图纸细化。</p> <p style="text-indent: 2em;">9、提交第一笔进度款付款资料。</p> <p>下周工作计划：</p> <p style="text-indent: 2em;">1、闽海一分厂支架安装。</p> <p style="text-indent: 2em;">2、闽海一分厂爬梯安装。</p> <p style="text-indent: 2em;">3、闽海一分厂加工，安装。</p> <p style="text-indent: 2em;">4、厂房隅撑连接板、檩条连接板加工、刷漆、安装。</p> <p style="text-indent: 2em;">5、檩条材料催促进场。</p> <p style="text-indent: 2em;">6、图审联系线下流程。</p>			

7、组织设计人员、支架厂家对现场图纸进行细化交底。

安全施工措施：

1. 对于所有彩钢瓦屋面施工前应进行一次全面检查、检修。
2. 新建直爬梯，按要求规范每 6 米增设一个休息平台，闽海科技一分厂增设 3 个休息平台，13#15-16#17-18#厂房根据屋面高度分别增设 1-2 个休息平台。每个爬梯均设置防坠器、安全绳。
3. 施工期前按图纸在未设置女儿墙屋面增设防护围栏，所有屋面增设一道安全防坠网。
4. 施工中屋面设置生命线，所有进入屋面施工人员按要求佩戴安全帽，安全带。
5. 屋面施工区域设置临时走道板，供施工人员通行。
6. 屋面材料吊装作业时需铺设接料平台，吊装至屋面的材料严禁集中堆载，第一时间进行分散处理。
7. 屋面设置“注意安全”、“当心触电”“当心坠落”“严禁踩踏采光带”等安全警示标识，对屋面彩钢带、风险点利用早班会、安全教育等时机加强安全教育。

二、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、每日现场安全检查，保证人员安全用品佩戴，防暑降温药品齐全。
- 2、优化后的图纸发现其水管紧贴走道板，与设计沟通后加长水管，放置新采光瓦上方或下方。
- 3、组件到货检未做，尽快联系第三方检测单位进行检测，组件到货检。
- 4、爬梯（采光瓦 4 个屋面）安装尽快完成，包括防护围栏，按方案、材料加工焊接，按计划报时间节点，出具承诺书。
- 5、辅材对接，材料进场，购买后买卖双方材料数量确认好，进行材料报验。
- 6、资金使用计划，付款专项专用，列明细，出凭证形成文件交付业主方查看。
- 7、屋面污染情况，让设计参会，具体改好的时间确定好。
- 8、图审问题由谁负责，负责人排计划，时间明确并进行签字。
- 9、水泥屋面上水泥墩进行修复，包括安装好支架中间的水泥墩，尽快整改完成。
- 10、加固下周一必须出具分别对每个屋顶的时间节点专项施工计划，如完不成将更换队伍。
- 11、总包方日报重新进行调整。
- 12、每周的监理例会各参建方必须参加会议（线上或线下）。

上次会议问题落实情况：

- 1、组件到货检未做，尽快联系第三方检测单位进行检测。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240802
------	----------------	------	----------

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州正衡电力工程监理有限公司
2024年8月2日

