

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发：张成源

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-007

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 8 月 16 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第七次工地会议主要内容如下： 施工单位介绍本周进度： 1、人员：项目部 4 人、安装人员 12 人、加固人员 4 人、爬梯加工 2 人，每日施工前安全技术交底。 2、机械：现场加固升降车已准备。 3、材料：1516 车间加固檩条到货并报验。 本周完成情况： 一、手续办理情况 电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图审，未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程，在组织一次图纸会审。牧阳已根据现有图审情况已询价设备。 二、现场形象进度 1、混凝土屋面组件安装收尾完成，混凝土屋面组件安装完成 100%。 2、闽海一分厂：东侧安全平网铺设 50%；防护围栏支架安装完成 90%；爬梯安装完成；周边封边瓦安装完成 100%；主水槽安装 30%，散料 50%；封边瓦方管安装 5%； 3、15-16 厂房加固：17-18#檩条连接件焊接完成 90%；15-16#檩条搭接 50%；增加加固人员； 4、组织屋面电气施工技术交底； 5、参加广丰区电网公司线下图审； 6、15-16#厂房爬梯加工； 7、淋水漏点排查一个方阵； 下周工作计划： 1、闽海一分厂防护围栏安装、支架安装安装； 2、15-16#厂房爬梯加工立柱焊接安装；			

- 3、闽海一分厂漏水点检查、修补；
 - 4、闽海一分厂组件安装；
 - 5、15-16#厂房檩条连接，拉条拆除加工，檩条、拉条安装；
 - 6、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪；
 - 7、17-18#厂房檩条、角铁等材料进场；
 - 8、桥架支撑、逆变器支撑等材料进场；
- 三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：
- 1、每日现场安全交底检查，保证人员安全用品佩戴，防暑降温药品齐全，及时补充。
 - 2、15-17 爬梯安装尽快完成，切口处做好除锈防腐，焊接后进行自检。
 - 3、现场安全管理 40 摄氏度禁止室外作业，防范雷暴天气。
 - 4、屋面漏水事宜必须做好抓漏补漏后进行组件安装，一劳永逸尽快解决台鑫厂签字确认。
 - 5、台鑫厂经济纠纷总包单位做好施工管理尽快解决，避免造成不良影响。
 - 6、总包方注意做好资金管理，务必穿透管理，切实有效保证参见单位基本利益。
 - 7、吊装至屋面材料及时分散避免集中载荷。
 - 8、每日下班前完成施工区域安全检查及废料清理。



上次会议问题落实情况：

1、组件到货检未做，尽快联系第三方检测单位进行检测，锌铝镁材料已送检。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240816

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

