

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目
签发 张献平 编号：TXGF-CZZ11-HY-C02-008

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 8 月 23 日
会议主持人	杨玲玲		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第七次工地会议主要内容如下： 施工单位介绍本周进度： 1、人员：项目部 4 人、安装人员 12 人、加固人员 12 人、爬梯加工 2 人，每日施工前安全技术交底。 2、机械：现场加固升降车已准备。 3、材料：1516、1718 车间加固檩条到货并报验。 本周完成情况： 一、手续办理情况 电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图审，未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程，在组织一次图纸会审。牧阳已根据现有图审情况已询价设备。 二、现场形象进度 1、安全平网铺设 90%。 2、防护围栏立杆支架安装完成 100%，横担在安装。 3、组件安装 8%； 2、15-16#厂房、17-18#厂房爬梯安装完成； 4、15-16#厂房加固：17-18#檩条连接件焊接完成 80%；15-16#檩条搭接安装 80%； 15-16#、17-18#、13#厂房檩条、隅撑材料全部到场，已报审； 下周工作计划：			

- 1、闽海一分厂防护围栏横担安装，安全平网安装，BIPV 支架安装。
- 2、13#厂房爬梯加工立柱焊接安装。
- 3、闽海一分厂漏水点检查、修补。
- 4、闽海一分厂组件安装、联系组件隐裂检测厂家，对组件进行检测。
- 5、15-16#厂房檩条、拉条安装。
- 6、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪。
- 7、桥架支撑、逆变器支撑等材料进场。

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、每日现场安全交底检查，保证人员安全用品佩戴，防暑降温药品齐全，及时补充。
- 2、现场出现的组件踩踏应停止踩踏，所有被踩踏组件进行隐裂检测，该部分设备及工程量不予认可。
- 3、现场安全管理 40℃天气禁止室外作业，防范雷暴天气。
- 4、现场补漏等隐蔽工程覆盖前须自检后报监理部验收通过后方可进入下一道工序。
- 5、请总包方做好资金监管，专款专用、资金穿透，务必保证工程款用于本项目。
- 6、总包方做好现场安全管理，每天上午下午检查相关作业安全防护措施是否到位。
- 7、总包方做好质量管理，对施工工序进行三级自检，报监理部验收通过后方可进入下一道工序。
- 8、每日下班前完成施工区域安全检查及废料清理。



上次会议问题落实情况:

- 1、组件到货检未做，尽快联系第三方检测单位进行检测。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240823

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]