

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发 张林

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-009

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 8 月 30 日
会议主持人	苏航		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第七次工地会议主要内容如下： 施工单位介绍本周进度： 1、人员：项目部 3 人、安装人员 19 人、加固人员 11 人每日施工前安全技术交底。 2、机械：现场加固升降车已准备。 3、材料：电缆穿线管到货并报验。 本周完成情况： 一、手续办理情况 项目备案、接入方案已取得，电力图审进行跟踪，已沟通跑供电公司手续的负责人， 8 月 15 日供电公司图审已开，未提出图审修改意见，广丰区供电公司还要往市供电公司递交资料，在进行一次图审。 二、现场形象进度 1、安全平网铺设 100%； 防护围栏安装完成 100%； 组件安装 11.38%； 组件到货及安装检测完成，合格； 2、电缆路径混凝土路面破路开始施工； 3、15-16#、17-18#厂房加固： 17-18#厂房檩条就位完成 60%； 15-16#厂房加固完成 95%； 4、混凝土屋面桥架开始安装； 5、15-16#厂房屋顶四周封边瓦安装完成，防护围栏在安装；			



6、安装新进场人员安全培训：

下周工作计划：

1、闽海一分厂 BIPV 支架安装、组件安装、直流电缆铺设；

2、13#厂房爬梯加工焊接安装；

3、混凝土屋面桥架安装；

4、台鑫厂区电缆路径混凝土路面破路；

5、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装，防护围栏安装；

6、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪；

7、组件到货 25%； 8、17-18#厂房檩条、拉条安装；

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

1、每日现场安全交底检查，保证人员安全用品佩戴，防暑降温药品齐全，及时补充。

2、在电缆沟施工过程中，应严格按照设计图纸要求进行施工。

3、总包方加强现场安全生产管理，各场区做好安全警示标志、警戒带，防止出现安全事故。

4、要求总包单位加强施工人员的安全意识，做好安全教育；把控好现场质量控制；控制好施工节点。

5、请总包方做好资金监管，专款专用、资金穿透，务必保证工程款用于本项目。

6、彩钢带屋面需覆盖安全铁丝网。

7、总包方做好质量管理，对施工工序进行三级自检，施工资料需同步报审，报监理部验收通过后方可进入下一道工序。

8、每日下班前完成施工区域安全检查及废料及时清理堆放。

六、监理工作情况

- 1、每周安全质量监理检查。
- 2、日常巡视检查。
- 3、监理日志及会议纪要整理。
- 4、施工报审资料审核。
- 5、资料完善并上传系统

七、其他事宜：

八、工程形象进度照片

监理例会  江西台鼎钢铁有限公司 分厂生产光伏发电二期 5000KW项目 施工内容：监理例会 拍摄时间：2024.08.30 15:05 地点：上饶市·江西台鼎钢铁有限公司	监理例会  江西台鼎钢铁有限公司 分厂生产光伏发电二期 5000KW项目 施工内容：一分厂光伏架及架安装 拍摄时间：2024.08.29 18:18 地点：上饶市·320国道
17-18加固施工  江西台鼎钢铁有限公司 分厂生产光伏发电二期 5000KW项目 施工内容：17-18加固施工 拍摄时间：2024.08.29 09:38 地点：上饶市·工业大道	15-16加固施工  江西台鼎钢铁有限公司 分厂生产光伏发电二期 5000KW项目 施工内容：一分厂光伏架及架安装 拍摄时间：2024.08.29 18:18 地点：上饶市·320国道
物流楼材料吊装	组件检测

会议签到表

[illegible]