

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发 张健兵

编号：TXQF-CZZH-HY-C02-012

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 9 月 20 日
会议主持人	杨玲玲		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第十二次工地会议主要内容如下： 施工单位介绍本周进度： 1、人员：项目部 3 人、安装人员 14 人 每日施工前安全技术交底。 2、机械：现场吊车准备到位。 3、材料：电缆到货并报验。 本周完成情况： 一、手续办理情况 电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图 审。未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程， 在组织一次图纸会审。 二、现场形象进度 1、BIPV 支架安装完成 82%； 组件安装完成 50%； 直流线敷设完成 50.02%； 桥架连接安装； 2、电缆路径混凝土路面破路； 3、13#厂房加固完成 100%、已完成验收； 4、17-18#厂房防护围栏安装，四周封边瓦安装完成； 5、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装； 6、与箱变及一二次设备厂家技术对接；			

7、13#厂房爬梯焊接制作：

下周工作计划：

- 1、闽海一分厂组件安装、直流电缆铺设；
- 2、13#厂房爬梯加工焊接安装；
- 3、混凝土屋面桥架路径开洞；
- 4、台鑫厂区电缆路径混凝土路面剩余破路埋管；
- 5、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装，17-18#厂房屋顶防护围栏安装；
- 6、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪；

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、每日现场安全交底检查，保证人员安全用品佩戴，防暑降温药品齐全，及时补充。
- 2、根据现场实际情况完善后电力接入办理手续事宜及时落实。
- 3、一二次采购情况，及时制定最新的进度计划表。
- 4、总包方做好质量管理，对施工工序进行自检，尤其隐蔽工程必须严格管控，施工资料需同步报审，报监理部验收通过后方可进入下一道工序。
- 5、现场的隐蔽工程报验手续及时整理上报。
- 6、土建施工的设计变更手续及时上报（变更一部分，同意后再施工一部分）。
- 7、国庆节每日的施工计划，是否有重大安全隐患作业，下周三前报备（即申能、台鑫）合理安排，尽量避免在 10 月 1.2.3 号有重大安全隐患作业如吊装等。
- 8、15-16 及 17-18 现场防护措施安装好后报验合格后方可正式施工，尤其是采光带处。
- 9、安装围挡或散料时，增加吊装点，散料时挂好生命线。





江西台鑫钢铁有限公司
分布式光伏发电二期
5999KW项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2024.09.20 15:03

地点: 上饶市·工业大道

今日水印
相机 3.1.0.2

上次会议问题落实情况:

已落实完成。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240920

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

上饶申曜新能源科技有限公司

会议签到表

[illegible]