

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目
签发 张秋华 编号：TXGF-CZZH-HY-C02-013

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 9 月 27 日
会议主持人	杨玲玲		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容：			
本次会议为本项目第十三次工地会议主要内容如下：			
施工单位介绍本周进度：			
1、人员：项目部 2 人、安装人员 12 人 每日施工前安全技术交底。			
2、机械：现场吊车准备到位。			
3、材料：电缆到货并报验。			
本周完成情况：			
一、手续办理情况			
电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图 审。未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程， 在组织一次图纸会审。			
二、现场形象进度			
1、BIPV 支架安装完成 82%； 组件安装完成 59%； 直流线敷设完成 60%； 桥架连接安装；			
2、电缆路径混凝土路面破路；			
3、17-18#厂房防护围栏安装完成；			
4、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装；			
5、与箱变及一二次设备厂家技术对接；			
6、13#厂房爬梯焊接安装完成；			

下周工作计划:

- 1、闽海一分厂组件安装、直流电缆铺设;
- 2、台鑫厂区电缆路径混凝土路面剩余破路埋管;
- 3、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装;
- 4、箱变基础放线、开挖;
- 5、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪;

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求:

- 1、每日现场安全交底检查,保证人员安全用品佩戴,防暑降温药品齐全,及时补充。
- 2、桥架内电缆必须排布整齐绑扎到位。
- 3、现场文明施工应加强管理,相应的安全措施落实到位。
- 4、总包方做好质量管理,对施工工序进行自检,尤其隐蔽工程必须严格管控,施工资料需同步报审,报监理部验收通过后方可进入下一道工序。
- 5、现场垃圾及屋面垃圾尽快清理出场。
- 6、土建施工的设计变更手续及时上报(变更一部分,同意后再施工一部分)。
- 7、国庆节每日的施工计划,是否有重大安全隐患作业,下周三前报备(即申能、台鑫)合理安排,尽量避免在 10 月 1.2.3 号有重大安全隐患作业如吊装等。
- 8、安全围栏螺栓出现锈蚀现象尽快对其防腐处理。





江西台鑫钢铁有限公司

分布式光伏发电二期

5999KW项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2024.09.27 15:08

地点: 上饶市·工业大道

今日水印

相机 录像时间

0000 MU66DHCAMU66HAR

上次会议问题落实情况:

已落实完成。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240927

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监监理工程师签发后下发。

2024.09.27 15:08

会议签到表

[illegible]