

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发 张敏

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-014

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 10 月 11 日
会议主持人	杨玲玲		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第十四次工地会议主要内容如下： 施工单位介绍本周进度： 1、人员：项目部 1 人、安装人员 2 人 每日施工前安全技术交底。 2、机械：现场吊车准备到位。 3、材料：组件到货并报验。 本周完成情况： 一、手续办理情况 电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图 审。未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程， 在组织一次图纸会审。 二、现场形象进度 1、BIPV 支架安装完成 82%； 组件安装完成 59%； 直流线敷设完成 60%； 桥架连接安装； 2、电缆路径混凝土路面破路； 3、17-18#厂房防护围栏安装完成； 4、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装； 5、与箱变及一二次设备厂家技术对接； 6、13#厂房爬梯焊接安装完成；			

下周工作计划：

- 1、闽海一分厂组件安装、直流电缆铺设；
- 2、台鑫厂区电缆路径混凝土路面剩余破路埋管；
- 3、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装；
- 4、箱变基础放线、开挖；
- 5、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪；

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、每日现场安全交底检查，保证人员安全用品佩戴。
- 2、电缆必须排布整齐绑扎到位。
- 3、现场文明施工应加强管理，相应的安全措施落实到位。
- 4、总包方做好质量管理，对施工工序进行自检，尤其隐蔽工程必须严格管控，施工资料需同步报审，报监理部验收通过后方可进入下一道工序。
- 5、现场土建垃圾清理出场。
- 6、设备基础严格按照图纸施工，发现问题及时进行沟通。



上次会议问题落实情况:

已落实完成。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241011

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]