

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-015

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 10 月 17 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第十五次工地会议主要内容如下： 施工单位介绍本周进度： 一、手续办理情况 电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图审。未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程，在组织一次图纸会审。 二、现场形象进度 1、闽海一分厂： BIPV 支架安装完成 92%； 组件安装完成 70%； 直流线敷设完成 77%； 逆变器支架安装 3 个，逆变器安装 1 台； 2、台鑫厂区进行顶管施工； 3、台鑫厂区进行箱变、预制舱基础浇筑、钢筋绑扎、支模，基础底板已完成，基础砌墙施工中； 4、闽海一分厂进场桥架支架安装，桥架拼接； 5、最后一批组件发货已沟通； 下周工作 1、闽海一分厂组件安装、直流电缆铺设，桥架安装，逆变器安装； 2、台鑫厂区电缆路径混凝土路面剩余破路埋管； 3、设备基础（箱变、预制舱）绑扎钢筋、支模、浇筑、砌墙； 4、台鑫厂区顶管施工； 5、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪；			

6、沟通一二次厂家，监督生产进度；

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

1、锌铝镁材料材质送检报告及一体化盖条风压实验报告尽快报验。

2、组件送检报告及时提供。

3、现场文明施工应加强管理，相应的安全措施落实到位。

4、总包方做好质量管理，对施工工序进行自检，尤其隐蔽工程必须严格管控，施工资料需同步报审，报监理部验收通过后方可进入下一道工序。

5、现场土建垃圾清理出场。

6、一二次设备基生产情况实时更新，发现问题及时进行沟通。



上次会议问题落实情况：

已落实完成。

主送单位	上饶中曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241017

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]