

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-017

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 10 月 31 日
会议主持人	陈伟林		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第十七次工地会议，为确保 11 月 30 日全容量并网发电 业主对现场施工进度及人员提出具体要求，主要内容如下： 施工单位需落实的施工节点 一、手续办理情况 电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图 审。未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程， 在组织一次图纸会审。 二、本周现场形象进度 1、闽海一分厂： BIPV 支架安装完成 100%； 组件安装完成 100%； 直流线敷设完成 100%； 逆变器支架安装 7 个，逆变器安装 3 台； 2、台鑫厂区进行顶管施工，转角井砌筑； 3、一二次舱到场已安装完成； 4、混凝土屋面接地安装、直流线敷设； 5、组件已 100%到场； 三、下周施工计划 1、闽海一分厂桥架安装、逆变器安装、接地安装、低压线敷设； 2、15-16#厂房、17-18#厂房支架、组件安装； 3、台鑫厂区电缆路径混凝土路面剩余破路埋管； 4、箱变、svg，设备到场安装； 5、台鑫厂区顶管施工； 6、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪；			

四、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求

- 1、现场安全员做好每日安全交底，组织每日班前会及人员安全用品佩戴检查。
- 2、吊装至组屋面材料及时分散避免集中载荷，每日下班前做好现场垃圾清理。
- 3、组件尽快送检锌铝镁材料送检报告尽快提交报审。
- 4、增加施工人员提高施工进度。
- 5、严格按照图纸施工，不符合图纸设计要求材料禁止使用。



主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241031

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。