

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台嘉钢铁有限公司分布式光伏发电二期 699KW 屋顶

签发人：陈伟林

编号：TXGF-ZZH-HY-C02-020

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 11 月 29 日
会议主持人	陈伟林		
会议主题：1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容：本次会议为本项目第二十次工地会议，为确保项目顺利全容量并网发电业主对现场施工进度及人员提出具体要求，主要内容如下： 施工单位需落实的施工节点 一、手续办理情况 并网手续，牧阳在跟踪沟通并网手续。 二、本周现场形象进度： 1、桥架盖板安装； 2、箱变高压电缆头安装； 3、10KV 开关柜进行接线，实验，二次柜厂家进行调试； 4、13#厂房桥架，直流线，接地安装； 5、厂房水清洗系统水管安装； 6、视频监控放线，安装摄像头； 三、下周施工计划 1、10KV 开关站调试，催促实验报告； 2、箱变接地环网安装； 3、剩余逆变器进行安装； 4、逆变器通讯箱安装； 5、直流线进行开路电压测试 6、桥架盖板安装、接地安装； 7、并网流程进行跟踪收集项目并网资料； 四、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求 1、为防止并网前不影响并网，现场遗留工序尽快完成。 2、对于已完成的施工区域，自检消缺完成后报总包验收合格后在报监理部进行验收。 3、立面桥架内电缆必须排布整齐绑扎到位，盖板前通知监理检查，			

5、项目收尾阶段注意现场安全管理及安全意识松懈。			
7、屋面组件污染情况并网前与移交前需清洗干净。			
8、已施工完毕的各个屋面可各安排施工人员进行消缺，对现场存在的问题认真检查整改，避免后期继续返工整改。			
主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241129

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

