

## 表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-022

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 12 月 20 日
会议主持人	陈伟林		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
<p>会议内容： 本次会议为本项目第二十二次工地会议，为确保项目顺利全容量并网发电业主对现场施工进度及人员提出具体要求，主要内容如下：</p> <p>施工单位需落实的施工节点</p> <p>一、手续办理情况</p> <p>并网手续，牧阳在跟踪沟通并网手续。</p> <p>二、本周现场形象进度：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、桥架盖板安装；</li><li>2、供电公司提交验收资料，广丰区供电公司拟现场已验收；</li><li>3、10Kv 开关柜，箱变柜台内现场检查；</li><li>4、设备内卫生清理，防火封堵等；</li><li>5、厂房水清洗系统水管安装，电源线安装；</li><li>6、供电公司电表已安装；</li></ol> <p>三、下周施工计划</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、项目并网；</li><li>2、通讯箱光纤、箱变光纤头子安装；</li><li>3、现场开关站后台命名调整；</li><li>4、设备厂家现场技术支持；</li><li>5、桥架盖板安装，整改消缺其他未完成项；</li><li>6、并网流程资料购售电合同、调度协议等进行跟踪收集</li></ol> <p>四、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、为防止并网前不影响并网，现场遗留工序尽快完成。</li><li>2、现场安全文明施工垃圾需尽快清理，优先清理生活垃圾，后续清理施工垃圾</li><li>3、已施工完毕的各个屋面可各安排施工人员进行消缺，对现场存在的问题认真检查整改，避免后期继续返工整改。</li></ol>			

4、项目收尾阶段注意现场安全管理及安全意识松懈。

5、施工方提早整理准备竣工归档资料提交审核。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241220

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。