

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发 张敏兵

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-011

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 9 月 13 日
会议主持人	杨玲玲		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容： 本次会议为本项目第十一次工地会议主要内容如下： 施工单位介绍本周进度： 1、人员：项目部 3 人、安装人员 14 人、加固人员 3 人每日施工前安全技术交底。 2、机械：现场加固升降车已准备。 3、材料：光伏组件到货并报验。 本周完成情况： 一、手续办理情况 电力图审因台鑫业主主变报停流程中止，线下项目图审 8 月 15 日在供电公司图审。未提出图审修改意见，供电公司反馈还要往上饶市供电公司递交审批流程，在组织一次图纸会审。 二、现场形象进度 1、B1PV 支架安装完成 82%； 2、组件安装完成 40%； 3、直流线敷设完成 45%； 4、电缆路径混凝土路面破路已浇筑混凝土，修复； 5、15-16#、17-18#厂房加固； 6、17-18#厂房檩条就位完成 100%，已完成验收； 7、15-16#厂房加固完成 100%，已完成验收；			

- 8、13#厂房加固完成 90%;
- 9、17-18#厂房围栏材料加工 50%;
- 10、15-16#厂房屋顶防护围栏安装;
- 11、与箱变及一次设备厂家(正泰)技术对接;

下周工作计划:

- 1、闽海一分厂 BIPV 支架安装、组件安装、直流电缆铺设;
- 2、13#厂房爬梯加工焊接安装;
- 3、混凝土屋面桥架路径开洞;
- 4、台鑫厂区电缆路径混凝土路面剩余破路埋管;
- 5、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装, 17-18#厂房屋顶防护围栏安装;
- 6、线上图审流程及市里组织图审等进行跟踪;
- 7、13#厂房檩条加固安装;

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求:

- 1、每日现场安全交底检查, 保证人员安全用品佩戴, 防暑降温药品齐全, 及时补充。
- 2、节前安全防范事宜项目部及施工人员进行学习。
- 3、组件安装 MC4 接头、线缆, 直流做好绑扎。
- 4、总包方做好质量管理, 对施工工序进行自检, 尤其隐蔽工程必须严格管控, 施工资料需同步报审, 报监理部验收通过后方可进入下一道工序。
- 5、漏水情况分方阵差缺补漏, 分项进行报验, 及时报验合格后方可安装组件。
- 6、17-18 屋面安装防护围栏时不允许站在临边作业。
- 7、大门口、接待楼、宿舍楼及 17-18#厂房破路段电缆沟浇筑完毕后需及时洒水养护。
- 8、屋面组件散料摆放整齐, 不得重叠防止航拍影响整体观感效果。
- 9、电缆沟的混凝土试块、钢筋等送检事宜, 施工方需尽快落实到位。



江西台鑫钢铁有限公司
分布式光伏发电二期
5999KW项目

施工内容：监理例会
拍摄时间：2024.09.13 15:02
地点：未授权位置

今日力
相机记录

上次会议问题落实情况：

已落实完成。

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240913

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]