

# 会议纪要

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-HY-005

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.6.14 14:00
会议主持人	申加佳		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：赵化支 申加佳 姜春勇 王廷璋 韩飞 王德仁			
会议主要内容： 1、材料到货：夹具、导轨、中压、边压、桥架、逆变器、接地扁铁、运维通道，组件、直流电缆、交流电缆、并网柜全部到货。 2、本周完成计划： (1) 组件吊装及分散完成 100% (2) 逆变器槽盒制作安装及直流电缆穿入完成 100% (3) 组件及接地线安装完成 15% (4) 交流电缆头制作安装完成 100% (5) 供电局初验收 3、下周施工计划 (6) 组件安装完成 55% (7) 逆变器雨棚安装 (8) 接地扁铁刷漆完成 70% 4、安全技术方面：三级安全教育，夏季高温安全交底等。 5、注意材料堆放、存放的成品保护。 6、吊装位置选择合理，分散及时。 7、施工图、铭牌、可视化标识。 8、上周末发生安全问题，现场安全基本可控，质量进度符合要求			
主送单位	建设单位：京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司 总包单位：江苏致良和建设工程有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2024年6月14日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：赵化支